

**SENESCYT - Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación**  
**Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía**

**PROYECTO: K001 SENESCYT- Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador.**

Líder del Proyecto:	Valencia Valencia, Andrés Alejandro (aavalencia@senescyt.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Araujo Silva, Lorena Elizabeth	Programas Relacionados:	Provincia - Azuay, Provincia - Bolívar, Provincia - Carchi, Provincia - Cañar, Provincia - Chimborazo, Provincia - Cotopaxi, Provincia - El Oro, Provincia - Esmeraldas, Provincia - Galápagos, Provincia - Guayas, Provincia - Imbabura, Provincia - Loja, Provincia - Los Ríos, Provincia - Manabí, Provincia - Morona Santiago, Provincia - Napo, Provincia - Orellana, Provincia - Pastaza, Provincia - Pichincha, Provincia - Santa Elena, Provincia - Sto. Domingo de los Tsachilas, Provincia - Sucumbíos, Provincia - Tungurahua, Provincia - Zamora Chinchipe, Proyectos Emblemáticos, RECONVERSION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA SUPRERIOR PUBLICA DEL ECUADOR
Titular:	Cisneros Terán, Lobelia Janeth	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	091590000.0000.375416	TIR:	22.96 %
Objetivos Operativos:	4	VAN:	270,019,609.54
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	43,207,065.35
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	10/01/2013 - 31/12/2019
Fecha de última actualización:	14/02/2017	Fecha de Fin Base:	31/12/2017
Modificado por:	Castro Arredondo, Hugo Nicanor	Fecha del siguiente Hito:	28/02/2017

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:**

El proyecto de reconversión de la formación técnica y tecnológica superior pública contribuye en el cumplimiento del objetivo 2 del Plan Nacional para el Buen Vivir referente al desarrollo de capacidades y potencialidades ciudadanas; y está relacionado específicamente con la política 2.5 que determina la necesidad de fortalecer la educación superior con visión científica y humanista, articulada a los objetivos para el Buen Vivir.

Esta conformado por 3 componentes:

- Reconvertir los institutos superiores técnicos y tecnológicos públicos en instituciones que respondan académicamente a las demandas de los sectores estratégicos, prioritarios y de servicios públicos esenciales.
- Dotar de equipamiento para talleres y laboratorios que tengan correspondencia con la oferta académica y realizar adecuaciones para la instalación de los equipos

## DATOS GENERALES

### Descripción

- Construir edificaciones modulares para el funcionamiento de los institutos reconvertidos

#### PRODUCTO/SERVICIO:

40 Institutos Reconvertidos equipados con talleres y laboratorios  
Creación y diseño curricular de 42 carreras de nivel técnico y tecnológico con modalidad dual

#### LÍNEA BASE:

En el Ecuador, la matrícula en el nivel de formación técnica y tecnológica superior en el año 2010 era del 12% en relación al total de la matrícula en el 3er nivel de educación superior. Este porcentaje está muy por debajo de las cifras presentadas por países desarrollados como Bélgica, Francia, Corea, EEUU y Reino Unidos, según la clasificación CINE 5A (3er nivel) y 5B (técnico y tecnológico).

La oferta académica de los ISTTP en el Ecuador se encuentra totalmente desarticulada a la demanda de los sectores estratégicos y a las necesidades de cada una de las zonas de planificación; así por ejemplo, de un total de 796 carreras registradas en el sistema académico, 247 pertenecen al área de ciencias sociales, educación comercial y derecho, mientras que en el área de salud y servicios sociales tan solo se ofertan 13 carreras. Esta distribución se puede observar en el siguiente gráfico.

Según lo determina el régimen académico vigente en lo que respecta a la organización de las carreras en el nivel técnico, deben las mismas cumplir con un mínimo de 105 créditos en el plazo de 2 años y de 158 créditos en el lapso de 3 años. Sin embargo, no se ha determinado que un porcentaje importante de créditos se debe obtener por práctica de la profesión, lo cual es fundamental para el desarrollo de destrezas y habilidades exigidas a los profesionales de nivel técnico y tecnológico superior.

#### OBJETIVO DEL PROYECTO:

Fortalecer el sistema de educación superior no universitaria, transformando física y académicamente a los institutos superiores técnicos y tecnológicos públicos (ISTTP), alineado a las necesidades del país, y al Plan Nacional para el Buen Vivir.

#### OBJETIVO GENERAL:

Reconvertir la formación técnica y tecnológica superior del país, dotando de infraestructura física, equipamiento e implementación de la modalidad dual en las carreras ligadas a los sectores estratégicos, prioritarios y de servicios públicos esenciales, con el fin de aportar al cambio de la matriz productiva del Ecuador.

#### OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Reconvertir los institutos tecnológicos superiores en instituciones que respondan académicamente a las demandas de los sectores estratégicos, prioritarios y de servicios públicos esenciales.
- Dotar de equipamiento para talleres y laboratorios que tengan correspondencia con la oferta académica y realizar adecuaciones para la instalación de los equipos.
- Construir edificaciones para el funcionamiento de los institutos reconvertidos.

### Beneficios Cualitativos

- Incremento del capital social ya que permitirá que los bachilleres de todo el país puedan optar por una propuesta diferente y renovada de formación práctica, que les permitirá desde los primeros años de estudios vincularse de manera real con el mundo laboral, aprendiendo el manejo de equipamiento, maquinaria y otros aspectos que se requieren en los diferentes sectores productivos y de servicios.
- Promueve la equidad social al dotar de una profesión intermedia o de corto tiempo a aquellos estudiantes que requieren integrarse al mercado laboral de manera inmediata, con el fin de cubrir sus necesidades económicas y las de sus familias. Este tipo de formación les da una posibilidad de adquirir un título de educación superior como certificación de su saber hacer dentro de un sector estratégico, de producción o de servicios que el país requiere, lo que determina su pertinencia como profesionales en el medio productivo.
- El sector productivo podrá encontrar en los estudiantes de estos institutos, personal de nivel técnico y tecnológico capacitado para atender sus diferentes requerimientos en los procesos de producción.
- Los estudiantes graduados de los institutos reconvertidos podrán emprender nuevos negocios o empresas ya que sus conocimientos y experiencia en las empresas e industrias les darán un sustento importante para que puedan enfrentar este tipo de retos.

### Tipo de Beneficiario

Los principales beneficiarios serán los bachilleres a nivel nacional, que en igualdad de oportunidades y la meritocráticamente recibirán cupos en estas instituciones de educación superior y en un periodo corto de tiempo insertarse en el mundo laboral, con el fin de percibir ingresos para poder atender sus necesidades personales y las de sus familias. Así también, dentro de esta población se encuentran aquellas personas que tienen clara su preferencia por realizar una carrera profesional cuya metodología de aprendizaje se centra en la

**Tipo de Beneficiario**

práctica o en la ejecución inmediata de los elementos teóricos aprendidos, en una acción productiva concreta, aspecto característico a implementarse como modalidad esencial de aprendizaje en estos institutos reconvertidos.

**Restricciones**

COSTO: \$ 308.483.239,35

TIEMPO: 48 meses

ALCANCE:

- Reconversión de Institutos a nivel nacional
- Se firmarán convenios de apoyo a los procesos de reconversión con los gobiernos autónomos descentralizados, acuerdos de alianza entre las universidades y escuelas politécnicas y los Institutos; participación de expertos internacionales que trabajarán en las propuestas de creación de las carreras, en su diseño curricular e implementación de la modalidad dual en los institutos reconvertidos.
- Diseño y construcción de la infraestructura de tipo modular y estándar que se requiere para cada instituto.
- Dotación de equipamiento para los talleres y laboratorios, que deberán responder a los requerimientos técnicos y funcionales establecidos en el diseño curricular de las carreras a ofertarse.


RECURSOS:

Contratación de un equipo multidisciplinario que trabaje de forma permanente en el desarrollo del presente proyecto en la gestión y seguimiento de las actividades planificadas.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 59.32 %  
 Fecha de Inicio: 10/01/2013      Fecha de Fin: 31/12/2019

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2017	Avance programado acumulado											
	48 %	49 %	53 %	54 %	55 %	59 %	61 %	62 %	65 %	66 %	67 %	68 %
	Avance real acumulado											
	48 %											
Estado												
	●											

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
ENERO 2017 1.Concluyó el 07 de enero de 2017, la obra del Instituto en el cantón Jaramijó a cargo de Ecuador Estratégico Empresa Pública.	Valencia Valencia, Andrés Alejandro	08/02/2017 - 04:41 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>2.Se suscribió el 16 de enero de 2017, entre La Cuadra Compañía Inmobiliaria y Comercializadora S.A. Inmosolucion, y la Secretaría, el contrato de régimen especial para la elaboración de los estudios y diseños definitivos de implantación arquitectónica para un instituto de educación superior público ubicado en la ciudad de Atacames, provincia de Esmeraldas".</p> <p>3.Se reanudó el 17 de enero de 2017, la obra del Instituto en el cantón Cotacachi a cargo del Servicio de Contratación de Obras.</p> <p>4.Se reanudó el 19 de enero de 2017, la obra del Instituto en el cantón Santo Domingo a cargo del Servicio de Contratación de Obras.</p> <p>5.Se ejecutaron parte de los trabajos en la obra física de la readecuación del Instituto en el cantón Quito a cargo del Ministerio de Cultura y Patrimonio contemplados en el segundo contrato complementario suscrito el 16 de diciembre de 2016.</p> <p>6.Se ejecutaron reuniones de trabajo de acuerdo a las visitas técnicas de los Especialistas del Banco Mundial para tratar temas de capacitación en formación dual así como de infraestructura y revisión del presupuesto para las obras priorizadas con crédito externo.</p> <p>7.No se realizaron transferencias en el mes de enero de 2017</p>		
<p>Diciembre, 2016</p> <p>1.Se realizó la visita técnica y verificación del funcionamiento de los diferentes sistemas (eléctrico, electrónico, hidrosanitario, etc.) de la obra del instituto ubicado en la ciudad de Jaramijó.</p> <p>2.Se inició el proceso de verificación del cumplimiento de la Norma Técnica Ecuatoriana de Construcción y cumplimiento de áreas requeridas de diseño propuestas en los estándares de infraestructura física de los institutos contemplados en el proyecto de reconversión; adicionalmente se está trabajando en una propuesta para la optimización de los costos de construcción.</p> <p>3.Se revisó los productos correspondientes a la segunda etapa de la consultoría de implantación de la ciudad de Quito y la primera etapa de la consultoría de la ciudad de Guayaquil. Se realizó el acompañamiento de los mismos conjuntamente con los contratistas o delegados, para el desarrollo y presentación del anteproyecto, según lo solicitado o requerido en el contrato.</p> <p>4.Se revisó los expedientes de consultorías de los institutos de Lago Agrio, Chimbo y Machala, con la finalidad de optimizar las ingenierías y obtener un menor costo de ejecución de los mismos.</p> <p>5.Se realizó el seguimiento a los coejecutores del proyecto, MCYP y SECOB para que se concluyan las obras de los institutos en Quito, Santo Domingo y Cotacachi, sin embargo la firma de los contratos complementarios y demás instrumentos relacionados con su ejecución demandó de procedimientos adicionales que impidió que los coejecutores realicen la entrega de las obras a tiempo.</p> <p>6.Se suscribió el acuerdo de préstamo entre Ecuador y el Banco Mundial para el financiamiento de 3 componentes en el marco del proyecto de reconversión para los institutos de educación.</p> <p>7.No se realizaron transferencias en el mes de diciembre.</p>	<p>Valencia Valencia, Andrés Alejandro</p>	<p>06/01/2017 - 07:58 PM</p>
<p>Noviembre, 2016</p> <p>1.Se realizaron visitas técnicas para verificar el estado de las obras de los institutos en Latacunga, Santo Domingo y Quito.</p> <p>2.Se desarrollaron las propuestas de diseños arquitectónicos y de ingenierías para las consultorías de los IST de Quito Sur y Guayaquil</p> <p>3.Se inició el desarrollo de los términos de referencia para los IST de Sucúa, El Pangui, Portoviejo, y Riobamba.</p> <p>4.Se revisaron los expedientes de los convenios suscritos entre SENESCYT y SECOP - MCYP.</p> <p>5.Se realizaron los ajustes para la contratación de a readecuación de obra del centro SECAP de Manta donde funcionará un instituto de educación superior.</p> <p>6.Se realizaron los términos de referencia para la contratación de los estudios de implantación arquitectónica de los institutos en Ambato y Atacames.</p> <p>7.Se reprogramó el hito 68: EJECUCIÓN: Consultoría de implantación para el instituto tecnológico de Esmeraldas, adjudicada, debido a que el proceso precontractual ha tomado más tiempo del previsto.</p> <p>8.Se reprogramó el hito 70: EJECUCIÓN: Consultoría de implantación para el instituto tecnológico de Ambato, adjudicada, debido a que el proceso precontractual ha tomado más tiempo del previsto.</p> <p>9.Se reprogramó el hito 78: EJECUCIÓN: Construcción del instituto territorial con especialización en textil y cuero Imbabura Cotacachi, entregada, debido a que está pendiente la suscripción de los contratos complementarios de obra y fiscalización por parte del SECOB.</p> <p>10.Se reprogramó el hito 79: EJECUCIÓN: Readecuación del instituto sectorial en patrimonio y turismo Pichincha Quito, entregada, entregada, debido a que está pendiente la suscripción de los contratos complementarios de obra y fiscalización por parte del SECOB.</p> <p>11.Se realizó la transferencia a SECOB de los recursos necesarios para la suscripción del contrato complementario de la obra.</p>	<p>Valencia Valencia, Andrés Alejandro</p>	<p>07/12/2016 - 05:57 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>OCTUBRE 2016</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se revisó la propuesta técnica y económica de Empresa Pública Inmosolución para la participación del proceso de contratación para el desarrollo de los estudios y diseños definitivos de implantación arquitectónica para un instituto de educación superior público ubicado en las ciudades de Atacames y Ambato.</li> <li>2. Se realizó el seguimiento y entrega de insumos a los contratistas responsables del desarrollo de los estudios y diseños definitivos de implantación arquitectónica para un instituto de educación superior público ubicado en las ciudades de Quito y Guayaquil, procesos contratados por SENPLADES, con recursos BID.</li> <li>3. Se inició el proceso de verificación del cumplimiento de la Norma Técnica Ecuatoriana de Construcción y cumplimiento de áreas requeridas de diseño propuestas en los estándares de infraestructura física de los institutos de educación superior; así como la propuesta para la optimización de los costos de construcción.</li> <li>4. Se visitó y verificó el funcionamiento de los diferentes sistemas (eléctrico, electrónico, hidrosanitario, otros) del instituto ubicado en la ciudad de Latacunga. Se desarrolló una reunión de trabajo con SENAGUA, para tratar la legalización de la captación del agua para el instituto.</li> <li>5. Se realizó el seguimiento de la obra en el instituto en Jaramijó, que inició su construcción en el mes de septiembre de 2016.</li> <li>6. Se revisaron los expedientes de los estudios y diseños de implantación del proyecto arquitectónico de los institutos a construirse en Lago Agrio, Chimbo y Machala, con la finalidad de optimizar las ingenierías y obtener un menor costo de ejecución.</li> <li>7. Se desarrollaron los diseños y planos para la implementación de un laboratorio en el área administrativa del instituto de Jaramijó.</li> <li>8. Se elaboraron las Minutas del instituto superior tecnológico en El Pangui.</li> <li>9. Se elaboraron las Minutas del instituto superior tecnológico de Chimbo.</li> <li>10. Se elaboraron las Minutas del instituto superior tecnológico de Quito Colón SECAP</li> <li>11. Se elaboraron las Minutas del instituto superior tecnológico de Quito Ñaquito SECAP</li> <li>12. Se elaboraron las Minutas del instituto superior tecnológico de Manta SECAP</li> <li>13. Se consignó el pago por expropiación de un predio en Cotacachi, en el marco del juicio planteado para el efecto.</li> <li>14. Se reprogramó el Hito 68: EJECUCIÓN: Consultoría de implantación para el instituto tecnológico de Esmeraldas, adjudicada, debido al ajuste que el oferente entregó para el proceso de contratación.</li> <li>15. Se reprogramó el Hito 70: EJECUCIÓN: Consultoría de implantación para el instituto tecnológico de Ambato, adjudicada, debido al ajuste que el oferente entregó para el proceso de contratación.</li> <li>16. Se reprogramó el Hito 72: EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Ambato, firmadas, debido a que está pendiente el fraccionamiento del predio y MINEDUC tiene una deuda pendiente con el GAD Municipal.</li> <li>17. Se reprogramó el Hito 73: EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Quito sur, firmadas, debido a que por compromiso presidencial el predio debe pasar primero a INMOBILIAR.</li> <li>18. Se reprogramó el Hito 74: EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Machala, firmadas, debido a que Autoridad Portuaria mantiene una deuda con el GAD Municipal por efecto de tasas sobre el predio.</li> <li>19. Se reprogramó el Hito 75: EJECUCIÓN: Escrituras del terreno del Pangui, firmadas, debido a que Inmobiliar no remite los documentos habilitantes para continuar con el proceso de escrituración.</li> <li>20. Se reprogramó el Hito 76: EJECUCIÓN: Escrituras del terrenos de Riobamba, firmadas, debido a que el fraccionamiento por parte de SENAGUA aún no se puede efectuar.</li> <li>21. Se realizó la transferencia para cubrir rubros de arrastre de las planillas de contratos a cargo del SECOB para las obras en Latacunga, Santo Domingo y Cotacachi, y estudios para el instituto de Riobamba, más los valores para rubros complementarios para la obra del instituto en Santo Domingo.</li> </ol>	<p>Valencia Valencia, Andrés Alejandro</p>	<p>10/11/2016 - 06:20 PM</p>
<p>Septiembre, 2016</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se concluyó con el desarrollo de las observaciones a los expedientes de las obras para los institutos de educación superior, en las ciudades de Lago Agrio, Machala y Chimbo, en el marco de la negociación de un crédito externo por parte del Banco Mundial.</li> <li>2. Se enviaron los expedientes técnicos de obra para revisión del Banco Mundial.</li> <li>3. Se desarrollaron y enviaron al Banco Mundial para revisión, las condiciones generales y términos de referencia de obra y fiscalización de los proyectos de obra de los institutos en Lago Agrio, Chimbo y Machala. La información fue trabajada de manera conjunta con el SECOB.</li> <li>4. Se recibió una asignación presupuestaria por el valor de \$ 33.900,61 para complementar la infraestructura actual del Instituto Tecnológico Superior "Luis Arboleda Martínez" de la ciudad de Manta, que funciona en uno de los centros SECAPs que está en proceso de transferencia a favor de la SENESCYT, en función del compromiso presidencial Nro. 24670. La asignación se da en</li> </ol>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>05/10/2016 - 06:58 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>razón de la petición que la Secretaría Técnica para la Reconstrucción y Reactivación Productiva de la Vicepresidencia de la República realizó al Ministerio de Finanzas para las prioridades de la SENESCYT en las zonas afectadas.</p> <p>5. Se desarrolló el informe técnico, especificaciones técnicas, planos y análisis de precios unitarios para ejecutar los procesos de adecuación de áreas internas del Instituto Superior Tecnológico Luis Arboleda Martínez ubicado en Manta.</p> <p>6. Se desarrollaron los estudios: planos, especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios, del proyecto de obra para el Instituto Tecnológico Superior en la ciudad de Jaramijó.</p> <p>7. Se gestionó la minuta del predio donde funcionará un instituto de educación superior en la ciudad de El Pangui.</p> <p>8. Se suscribieron las escrituras del predio donde funcionará un instituto de educación superior en la ciudad de Lago Agrio.</p> <p>9. Se gestionó la minuta del predio donde funcionará un instituto de educación superior en la ciudad de Chimbo.</p> <p>10. Se reprogramó el hito 68: EJECUCIÓN: Consultoría de implantación para el instituto tecnológico de Esmeraldas, adjudicada; debido a que está en revisión las ofertas técnicas y económicas preliminares para la selección del proveedor.</p> <p>11. Se reprogramó el hito 69: EJECUCIÓN: Construcción del instituto sectorial en logística y transporte Santo Domingo de los Tsáchilas Santo Domingo, entregada; debido a que aún está en proceso la transferencia de recursos a SECOB para pago de planillas de obra y fiscalización.</p> <p>12. Se reprogramó el hito 70: EJECUCIÓN: Consultoría de implantación para el instituto tecnológico de Ambato, adjudicada; debido a que está en revisión las ofertas técnicas y económicas preliminares para la selección del proveedor.</p> <p>13. Se reprogramó el hito 71: EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Esmeraldas, firmadas; debido a que pese a estar suscrita la escritura aún no ha podido aún ser inscrita en el Registro de la Propiedad.</p> <p>14. No se han realizado transferencias en el mes de septiembre.</p>		
<p>Agosto 2016</p> <p>1. Se mantuvo una nueva misión de preparación con el Banco Mundial para la concreción de un crédito para la construcción y equipamiento de IST.</p> <p>2. Se desarrolló el estudio de implantación del IST de Jaramijó conjuntamente con Secob, incluyendo diseños, rubros, cantidades y especificaciones técnicas de todas las ingenierías.</p> <p>3. Se realizó el acompañamiento técnico al departamento jurídico para concluir el fraccionamiento del predio "La Matilde" de la ciudad de Riobamba, donde se implantará un Instituto Superior Tecnológico.</p> <p>4. Se realizó la entrega digital de los estudios correspondientes al sistema de captación y dotación de agua potable para el Instituto Superior Tecnológico Territorial de Cotopaxi, a SENAGUA en la ciudad de Latacunga, en cumplimiento de la resolución de adjudicación del recurso.</p> <p>5. Se realizó el seguimiento e insistencia al Ministerio de Transportes y Obras Pública (MTO), de los oficios enviados por esta Cartera de Estado para la construcción de un paso peatonal que garantice la seguridad y accesibilidad a los usuarios del Instituto.</p> <p>6. Se elaboran los términos de referencia para la contratación de estudios para la readecuación del SECAP Centro de la ciudad de Quito.</p> <p>7. Se suscribió el convenio de uso del predio en Quito (Sur) con INIAP para la construcción de un IST.</p> <p>8. Se suscribió el acuerdo de donación de un predio en el Pangui entre SENESCYT e Inmobiliar.</p> <p>9. Se realizó la primera transferencia por valores de arrastre al Ministerio de Cultura y Patrimonio para los contratos de obra y fiscalización del instituto tecnológico superior de la ciudad de Quito.</p>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>05/09/2016 - 06:24 PM</p>
<p>Julio 2016</p> <p>1. Se suscribió la resolución interinstitucional No. 2016-003 para la transferencia a título gratuito del Centro Múltiple de Manta a favor de la Secretaría para el funcionamiento de un instituto reconvertido.</p> <p>2. Se suscribió el acuerdo interinstitucional CGAJ-2016-008 en el que INMOBILIAR autoriza la transferencia a título gratuito a favor de la Secretaría del inmueble del Pangui para el funcionamiento de un instituto reconvertido.</p> <p>3. Se realizó el diseño arquitectónico e ingenierías del taller de acuicultura para el instituto de Jaramijó.</p> <p>4. Se realizó el diseño de implantación del proyecto arquitectónico para el instituto de Portoviejo.</p> <p>5. Se suscribió el acta definitiva de la obra del instituto en la ciudad de Vilcabamba provincia de Loja.</p> <p>6. Se reanudó la obra del instituto en Santo Domingo.</p> <p>7. Se actualizó el dictamen de prioridad del Proyecto de Reversión de Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador.</p>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>06/08/2016 - 01:11 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>8. Se reprogramarán los hitos en virtud de la disponibilidad presupuestaria y del dictamen favorable de prioridad del proyecto de inversión.                      9. No se realizaron transferencias en el mes de julio.</p>		
<p>JUNIO 2016</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se realizó la visita de inspección de infraestructura del instituto en la ciudad Vilcabamba para verificación de correcciones previa la suscripción del Acta de Entrega Definitiva de obra.</li> <li>2. Se remitieron los expedientes técnicos correspondientes a los diseños de arquitectura e ingenierías de los institutos ubicados en Machala y Quevedo, para revisión del Banco Mundial.</li> <li>3. Se realizaron reuniones de revisión con SECOB de los estudios y diseños estructurales del Modelo Estándar de Institutos.</li> <li>4. Se efectuó una visita a los institutos en construcción en Cotacachi, Santo Domingo y las instalaciones de los Centros de Formación de SECAP, ubicados en Durán, Manta y Quito, junto a la especialista de infraestructura del Banco Mundial.</li> <li>5. Se reprogramó el HITO 65: EJECUCIÓN: Aprobación de la actualización del dictamen de prioridad del proyecto de reconversión de la educación técnica y tecnológica superior pública del Ecuador, en razón de las nuevas disposiciones emitidas desde Presidencia respecto a la composición del proyecto global de institutos.</li> <li>6. Se reprogramaron los hitos: HITO 66 EJECUCIÓN: Fiscalización de la readecuación del instituto superior tecnológico en Azogues, adjudicada; HITO 68: EJECUCIÓN: Readecuación del instituto superior tecnológico en Azogues, adjudicada, e HITO 71: EJECUCIÓN: Readecuación del Instituto Superior Tecnológico en Azogues, iniciada, debido a que se han presentado evidencias de que el problema estructural del edificio se habría agravado a raíz del terremoto del 16 de abril. Con estas nuevas condiciones no es adecuado realizar la intervención, por lo que se solicitó a Inmobiliar un análisis técnico para determinar si es viable efectuar el refuerzo estructural previsto o si el edificio requiere su derrocamiento.</li> <li>7. Se reprogramaron los hitos: HITO 73: EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Esmeraldas, firmadas e HITO 78: EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Esmeraldas, firmada, debido a que el informe técnico de viabilidad del predio aún se encuentra en revisión por parte de Inmobiliar.</li> <li>8. Se reprogramaron los hitos: HITO 76: EJECUCIÓN: Construcción del instituto sectorial en logística y transporte Santo Domingo de los Tsáchilas Santo Domingo, entregada e HITO 77: EJECUCIÓN: Readecuación del instituto sectorial en patrimonio y turismo Pichincha Quito, entregada, debido a que está en gestión la asignación presupuestaria para completar las obras en ejecución tanto a SECOB como a MCYP.</li> <li>9. Se ha respondido las supervisiones ejecutivas solicitadas por las Gobernaciones de Cañar e Imbabura.</li> <li>10. No se realizaron transferencias en el mes de junio.</li> </ol>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>05/07/2016 - 05:04 PM</p>
<p>Mayo 2016</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se actualizó los estudios de implantación y diseño de talleres para el IST de Chimbo, en coordinación con SECOB.</li> <li>2. Se elaboraron los estudios de implantación, readecuación y diseño de talleres para el IST de Lago Agrio, en coordinación con SECOB.</li> <li>3. Se realizaron ajustes al diseño y distribución espacial del equipamiento en los talleres de Machala y Lago Agrio.</li> <li>4. Se realizó el diseño estructural, planos y memoria técnica de una Nave Industrial que será utilizada como infraestructura estándar para todos los talleres de los Institutos.</li> <li>5. Se efectuó una visita técnica a las obras de los IST de Quito y Cotacachi, los terrenos de Jaramijó y Portoviejo, e instalaciones de Secap en manta y Durán, con una delegación de especialistas del Banco Mundial.</li> <li>6. Se mantuvo reuniones con los especialistas del Banco Mundial para definir los principales puntos del Manual Operativo, definir los parámetros de que conformar los documentos de Licitación y elaboración del Plan de Adquisiciones.</li> <li>7. Se revisó la propuesta de Contrato Complementario 2 para el IST de Turismo y Patrimonio en Quito, presentada por el MCYP.</li> <li>8. Se gestionó y obtuvo la resolución final de Senagua en el proceso Administrativo No. 348-2015-A para la dotación de agua de consumo humano para el IST de Latacunga a favor de la Secretaría.</li> <li>9. Se realizó una inspección al predio de Guayaquil APG para corroborar que no existan gravámenes sobre el mismo y proceder con la solicitud de autorización para estudios de implantación.</li> <li>10. Se ha reprogramado el HITO 65 EJECUCIÓN: Aprobación de la actualización del dictamen de prioridad del proyecto de reconversión de la educación técnica y tecnológica superior pública del Ecuador, debido a que sigue en revisión por parte de SENPLADES</li> </ol>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>01/06/2016 - 05:54 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>11. Se ha reprogramado el HITO 74 EJECUCIÓN: Construcción del instituto territorial Imbabura Urcuqui, entregada, debido a que aún no se cancelan las planillas emitidas ni se suscribe el contrato complementario, por lo que permanece suspendida.</p> <p>12. Se ha reprogramado el HITO 75 EJECUCIÓN: Consultoría de implantación para el instituto tecnológico de Esmeraldas, adjudicada, debido a que no se cuenta con la emisión de la certificación presupuestaria y aval por parte del Ministerio de Finanzas</p> <p>13. No se realizaron transferencias en el mes de Mayo</p>		
<p>Abril 2016</p> <p>1. Se realizó una visita técnica al Museo de la Energía en Lago Agrio, para levantamiento de planos e insumos para desarrollo del estudio de remodelación del inmueble para la adaptación a un Instituto Superior Tecnológico.</p> <p>2. Se mantuvo varias reuniones de trabajo (talleres) con técnicos del SECOB para actualizar el diseño arquitectónico y las ingenierías de detalle del modelo estándar de Institutos Superiores Tecnológicos.</p> <p>3. Se recibió una nueva misión técnica de Banco Mundial para avanzar en la preparación del acuerdo de crédito, revisión y validación de expedientes técnicos y demás documentación requerida para la preparación de los documentos precontractuales para la construcción y equipamiento de 13 nuevos IST.</p> <p>4. Se mantuvo una reunión con técnicos y autoridades del Ministerio de Cultura y Patrimonio para la revisión de los montos previstos para contratos complementarios necesarios para culminar la obra en marcha del Instituto Sectorial en Patrimonio y Turismo que se edifica en la ciudad de Quito.</p> <p>5. Se realizó el seguimiento a los trámites de fraccionamiento de predios con el Gad de Riobamba y otro en Ambato con el Ministerio de Educación, por una deuda pendiente que pesa sobre el predio.</p> <p>6. Se realizó el seguimiento al trámite de la resolución de adjudicación del MAGAP referente al predio de Colta.</p> <p>7. Se realizó la solicitud de donación a INMOBILIAR y a Mineduc del predio ubicado en el Pangui, de la Escuela Tumbez Maraón, para la construcción del nuevo IST.</p> <p>8. Se gestionó con INMOBILIAR la emisión del dictamen de viabilidad para los predios de Esmeraldas y Sucumbios</p> <p>9. Se ha reprogramado el Hito 65: EJECUCIÓN: Aprobación de la actualización del dictamen de prioridad del proyecto de reconversión de la educación técnica y tecnológica superior pública del Ecuador, debido al tiempo que ha tomado subsanar las observaciones emitidas por SENPLADES.</p> <p>10. Se ha reprogramado el Hito 66: EJECUCIÓN: Informe de los valores de arrastre y de obras complementarias para concluir la construcción o readecuación de los institutos superiores en Cotacachi, Vilcabamba, Urcuquí, Santo Domingo, debido a que SECOB hasta la fecha no oficializa los valores de arrastre de obras a su cargo.</p> <p>11. Se ha reprogramado el Hito 72: EJECUCIÓN: Consultoría de implantación para el instituto tecnológico de Ambato, adjudicada, debido a la falta de avales pendientes de emisión por el Ministerio de Finanzas</p> <p>12. Se ha reprogramado el Hito 73: EJECUCIÓN: EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Esmeraldas, firmadas, debido a que está pendiente la emisión del dictamen de viabilidad del predio.</p> <p>13. No se han realizado transferencias en el mes de abril</p>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>04/05/2016 - 03:21 PM</p>
<p>Marzo 2016</p> <p>1. Se realizó el seguimiento a los trámites de fraccionamiento de los predios de Riobamba y Ambato.</p> <p>2. Se realizó el seguimiento al trámite de la resolución de adjudicación del MAGAP referente al predio de Colta.</p> <p>3. Se remitió a la Notaría 33 la documentación para la elaboración de la escritura del predio ubicado en la provincia de Sucumbios entre el Ministerio de Educación y esta Secretaría.</p> <p>4. Se ha realizado las gestiones para la expropiación de un terreno adicional en la ciudad de Cotacachi para la construcción de los talleres del instituto superior tecnológico.</p> <p>5. Se solicitó oficialmente la donación al Ministerio de Educación del predio ubicado en el Pangui.</p> <p>6. Se actualizó el diseño arquitectónico y de ingenierías del IST Estándar Tipo A y B.</p> <p>7. Se realizó el diseño arquitectónico y de ingenierías del IST Estándar Tipo Módulo y Básico.</p> <p>8. Se revisó los rubros correspondientes al contrato complementario 1 del IST de Turismo y Patrimonio en Quito.</p> <p>9. Se realizó talleres de coordinación con SECOB y Banco Mundial para definiciones técnicas para la construcción de los institutos.</p> <p>10. Se realizó visitas técnicas a Latacunga para la dotación de agua de consumo humano para el IST Latacunga.</p>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>04/04/2016 - 07:00 PM</p>



**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>11. Se realizaron reuniones en el GAD de Riobamba y SENAGUA para continuar con el proceso de Subdivisión de terreno.</p> <p>12. Se reprogramó el hito 67: EJECUCIÓN: Fiscalización de la readecuación del instituto superior tecnológico en Azogues, adjudicada; debido a que la contratación de la obra se declaró desierto en el portal de compras públicas, retrasando su ejecución.</p> <p>13. Se reprogramó el hito 68: EJECUCIÓN: Readecuación del instituto superior tecnológico en Azogues, adjudicada; debido a que el proceso se declaró desierto en el portal de compras públicas.</p> <p>14. No se realizaron transferencias en el mes de marzo.</p>		
<p>Febrero 2016</p> <p>1. Se realizaron visitas técnicas para verificar el estado de las construcciones. Debido a la falta de pago de planillas por parte de Finanzas y la imposibilidad de suscribir contratos complementarios para dar operatividad a los institutos, se aprobaron las suspensiones de obra en Urcuquí, Santo Domingo, Cotacachi y Quito. Hasta enero se registran los siguientes porcentajes de avance: Santo Domingo 77,10% (obra suspendida); Latacunga 99%; Cotacachi 47,41% (obra suspendida); Urcuquí 90,89% (obra suspendida); Quito 79,08% (obra suspendida).</p> <p>2. Avanza el proceso de actualización y elaboración de estudios arquitectónicos y de ingenierías del Modelo Estándar del Instituto Superior Tecnológico.</p> <p>3. Se mantuvo la audiencia con el Fuerte Militar Patria, SENAGUA y SECOB para la dotación de agua de consumo humano para el instituto en Latacunga.</p> <p>4. Se realizó el seguimiento a los trámites de fraccionamiento los predios de Riobamba y Machala.</p> <p>5. Se posesionó al perito con fecha 15 de febrero de 2016, dentro del juicio de Expropiación No. 10332-2015-00854 del predio de Cotacachi, y se realizó la visita de inspección para que éste emita su informe.</p> <p>6. Se ha levantado los expedientes de obra de acuerdo a las directrices de los organismos multilaterales con quienes se negocia un crédito externo para la puesta en marcha de los institutos de educación superior.</p> <p>7. Se ha reprogramado el hito 65: EJECUCIÓN: Aprobación de la actualización del dictamen de prioridad del proyecto de reconversión de la educación técnica y tecnológica superior pública del Ecuador, debido a las observaciones de cambio al proyecto de reconversión de la educación superior, técnica y tecnológica superior Pública del Ecuador emitidas por SENPLADES el 25 de febrero de 2016.</p> <p>8. Se ha reprogramado el hito 66: EJECUCIÓN: Informe de los valores de arrastre y de obras complementarias para concluir la construcción o readecuación de los institutos superiores en Cotacachi, Vilcabamba, Urcuquí, Santo Domingo, Quito, debido a que el Servicio de Contratación de Obras, Ministerio de Cultura y Patrimonio, no han remitido oficialmente los montos de arrastre de contratos principales de obra y fiscalización ni sus incrementos para la suscripción de contratos complementarios.</p> <p>9. No se han realizado transferencias en el mes de febrero.</p>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>04/03/2016 - 09:01 PM</p>
<p>Enero 2016</p> <p>1. Se realizaron visitas técnicas para verificar el estado de las construcciones. Debido a la falta de pago de planillas por parte de Finanzas y la imposibilidad de suscribir contratos complementarios para dar operatividad a los institutos, se aprobaron las suspensiones de obra en Urcuquí, Santo Domingo, Quito. Hasta enero se registran los siguientes porcentajes de avance: Santo Domingo 77,10% (obra suspendida); Latacunga 98%; Cotacachi 50,2%; Urcuquí 91,14% (obra suspendida); Quito 79% (obra suspendida).</p> <p>2. Se mantuvo una reunión con miembros del GAD de Riobamba para dar trámite al proceso de fraccionamiento del terreno gestionado para la construcción de un instituto de educación técnico y tecnológico superior.</p> <p>3. Se realizó una reunión con la Brigada Patria para la revisión de estudios para la captación de agua para el instituto en Latacunga desde la toma de la Brigada.</p> <p>4. Se inició el proceso de actualización de los diseños del Estándar arquitectónico.</p> <p>5. Se recibieron tres misiones de representantes del Banco Mundial y Banco Europeo de Inversiones para avanzar en la preparación de crédito y arreglos institucionales.</p> <p>6. Se realizaron reuniones de Buenas Prácticas en la construcción junto con especialistas de infraestructura del Banco Mundial, constructores y fiscalizadores de las obras en curso.</p> <p>7. Se realizó el seguimiento al trámite de fraccionamiento predio de Machala para la construcción de un instituto superior.</p> <p>8. Se realizó el seguimiento al trámite de la resolución de adjudicación del MAGAP referente al predio de Colta para la construcción de un instituto superior.</p> <p>9. Se elaboró la minuta del predio de Sucumbíos para la suscripción del Ministerio de Educación y esta Secretaría.</p> <p>10. Se presentaron los documentos para el juicio de Expropiación No. 10332-2015-00854 y se inscribió la demanda en el Registro de la Propiedad del predio de Cotacachi.</p>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>05/02/2016 - 07:21 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>11. Se dio respuesta a la supervisión realizada por la Gobernación de las Provincias de Morona Santiago y de Bolívar.</p> <p>12. Se dio cumplimiento al hito 63 EJECUCIÓN: Construcción del instituto territorial Cotopaxi Latacunga, concluida, Asociación hito 63</p> <p>13. Se dio cumplimiento al hito 64 EJECUCIÓN: Planificación operativa anual de acuerdo al PAI aprobado 2016, Asociación hito 64</p> <p>14. No se realizaron transferencias en el mes de enero de 2016.</p>		
<p>DICIEMBRE 2015</p> <p>1. Se realizaron visitas técnicas a los comités semanales de obra para verificar el avance en las construcciones. Hasta diciembre se registran los siguientes porcentajes de avance: Santo Domingo 77,10%; Latacunga 93%; Cotacachi 42,41%; Urcuquí 91,14% Quito 79%. Debido a la falta de pago de planillas por parte de Finanzas y la imposibilidad de suscribir contratos complementarios para dar operatividad a los institutos, se aprobaron las suspensiones de obra en Urcuquí, Santo Domingo, Quito. En Latacunga se aprobó la suspensión y posteriormente fue levantada por pedido del contratista.</p> <p>2. Se mantuvo una reunión con delegados de SENAGUA y el Fuerte Patria sobre la captación y dotación de agua para el instituto en Latacunga.</p> <p>3. Se realizó un recorrido técnico por las localidades donde se edificarán los institutos superiores tecnológicos en las ciudades de Esmeraldas, Jaramijó, Daule, Portoviejo, Machala, Guayaquil, Durán, Santo Domingo, con delegados del Banco Mundial.</p> <p>4. Se realizó el seguimiento a los procesos de fraccionamiento de los predios gestionados en las ciudades de Riobamba y Machala.</p> <p>5. Se suscribió el Convenio No 20150095CI, del inmueble donado por Ecuador Estratégico E.P. a la Secretaría en Lago Agrio, para el funcionamiento de un instituto superior tecnológico.</p> <p>6. Se suscribió el Convenio No. 20150099CI, del bien inmueble donado por el GAD de Esmeraldas a la Secretaría, para la construcción de un instituto superior tecnológico.</p> <p>7. Se presentó la demanda de expropiación de un predio de Cotacachi, para el funcionamiento de un instituto superior tecnológico.</p> <p>8. Se dio respuesta a la supervisión realizada por el Gobernador Provincial de Galápagos, respecto a la intervención del proyecto en su provincia.</p> <p>9. Se dio cumplimiento al Hito 62.- EJECUCIÓN: Comisiones Nacionales de Carrera CNCs para carreras con inicio de clases en periodo académico Marzo/Abril 2015, conformadas (Asociación hito 62).</p> <p>10. Se dio cumplimiento al Hito 68.- EJECUCIÓN: Informe de avance de construcciones de Institutos, elaborado (Asociación hito 68).</p> <p>11. Se dio cumplimiento al Hito 69.- EJECUCIÓN: Informe de validación de implantaciones en planes masa, elaborado (Asociación hito 69).</p> <p>12. Se canceló el Hito 70.- EJECUCIÓN: Vinculación de 10 Prometeos/Ateneos para Institutos Superiores Tecnológicos, cancelado (Asociación hito 70), en razón del presupuesto limitado con el que cuenta el Proyecto Prometeo para vincular prometeos.</p> <p>13. No se realizaron transferencias en el mes de diciembre de 2015.</p>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>08/01/2016 - 11:53 AM</p>
<p>Noviembre 2015</p> <p>1. Se realizaron visitas técnicas a los comités semanales de obra para verificar el avance en las construcciones. Hasta octubre se registran los siguientes porcentajes de avance: Santo Domingo 77,30%; Latacunga 77,99%; Cotacachi 39,92%; Urcuquí 90,89%; Quito 75%.</p> <p>2. Se reportó hasta el mes de noviembre el estado de las obras en proceso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Obra en Santo Domingo continúa en ejecución.</li> <li>b. Obra en Latacunga se encuentra paralizada por falta de pago de planillas al contratista y falta de certificación presupuestaria para realizar el contrato complementario de obra.</li> <li>c. Obra en Quito se encuentra suspendida por falta de certificación presupuestaria para realizar el contrato complementario de obra.</li> <li>d. Obra en Cotacachi continúa en ejecución.</li> <li>e. Obra en Urcuquí se encuentra suspendida por falta de certificación presupuestaria para realizar el contrato complementario de obra.</li> </ul> <p>3. Se realizó la inspección a infraestructuras de tres campamentos de Coca Codo Sinclair, en el cantón el Chaco, provincia de Napo, para definir si es factible reusar las instalaciones para la implantación de un instituto superior tecnológico.</p> <p>4. Se realizó la inspección a cuatro terrenos ubicados en el Cantón Montufar, provincia de Carchi, para la construcción de un instituto superior tecnológico.</p> <p>5. Se mantuvo una reunión en el Municipio de Riobamba en conjunto con SENAGUA para levantar el proceso de legalización del predio donado.</p>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>04/12/2015 - 06:01 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>6. Se realizó un recorrido por los terrenos donde se han planificado la construcción de los institutos superiores tecnológicos, con el Experto Ambiental y Social delegado del Banco Mundial, para detectar posibles impactos ambientales y sociales que causaría la implementación del instituto en las localidades.</p> <p>7. Se realizó el seguimiento de los trámites de fraccionamiento de predios en los GADs de Machala, Riobamba, y Montufar.</p> <p>8. Se realizó la inscripción en el Registro de la Propiedad del predio de Santo Domingo.</p> <p>9. Se realizó la suscripción del Acuerdo de Donación No 0011-15 de fecha 28 de octubre de 2015, del predio ubicado en Chimbo.</p> <p>10. Se realizó la adenda al Convenio Específico de Cooperación No.20140092CI entre "YACHAY E.P." y la Secretaría.</p> <p>11. Se solicitó a Ecuador Estratégico E.P. el permiso para uso del predio en Lago Agrio.</p> <p>12. Se elaboró el convenio de donación del predio ubicado en Esmeraldas, Atacames.</p> <p>13. Se dio cumplimiento al Hito 67.- EJECUCIÓN: EJECUCIÓN: Ferias de socialización y sensibilización para incremento de la matrícula en formación técnica y tecnológica, realizadas (Asociación hito 67).</p> <p>14. No se realizaron transferencias en el mes de noviembre.</p>		
<p>OCTUBRE 2015</p> <p>1. Se realizaron visitas técnicas a los comités semanales de obra para verificar el avance en las construcciones. Hasta octubre se registran los siguientes porcentajes de avance: Santo Domingo, 76,90%; Latacunga, 77,99%; Cotacachi, 31,50%; Urququí, 90,89%; Quito 75%.</p> <p>2. Se realizó la visita de inspección al terreno ubicado en la ciudad de Puyo para verificar si es factible la construcción de un instituto.</p> <p>3. Se realizó la inspección a las instalaciones del SECAP en Quito para verificar si es factible su utilización para el funcionamiento de un instituto.</p> <p>4. Se realizó la visita de prevalidación a un terreno ubicado en Loja para la construcción de un instituto.</p> <p>5. Se realizaron gestiones para avanzar en los trámites de fraccionamiento con los GAD de Machala, Riobamba, Montufar, de los predios para la construcción de IST.</p> <p>6. Se gestionó el archivo de un proceso administrativo que pesaba sobre el Instituto Tecnológico Superior de Turismo y Patrimonio de Quito.</p> <p>7. Se gestionó la protocolización de la adjudicación del predio ubicado en Limoncocha, provincia de Sucumbios a favor de la Secretaría, para realizar la inscripción del mismo en el Registro de la Propiedad.</p> <p>8. Se realizó la modificación del convenio de los bienes muebles del Museo de la Energía a ser donados por Ecuador Estratégico a favor de la Secretaría.</p> <p>9. Se inscribió en el Registro de la Propiedad el predio de Vilcabamba.</p> <p>10. Se remitió al Ministerio de Educación el Acuerdo de Donación del predio de Chimbo.</p> <p>11. Se dio cumplimiento al Hito 58.- EJECUCIÓN: Consultoría de implantación para el Instituto Tecnológico de Cuenca, adjudicada (Asociación Hito 58).</p> <p>12. Se dio cumplimiento al Hito 64.- EJECUCIÓN: Convenios con entidades receptoras para la formación dual de carreras que inician actividad académica en periodo Sept./Oct. 2015, firmados (Asociación hito 64).</p> <p>13. Se reprogramó el Hito 62.- EJECUCIÓN: Comisiones Nacionales de Carrera CNCs para carreras con inicio de clases en periodo académico Marzo/Abril 2015, conformadas (Asociación hito 62), debido a la demora en la aprobación de los modelos de gestión, requisito para la instauración de los Consejos Consultivos.</p> <p>14. Se reprogramó el hito 65 EJECUCIÓN: Doce nuevas carreras revisadas por el CES a ser implementadas en los institutos de educación superior, aprobadas (ASOCIACIÓN HITO 65), debido a los nuevos requisitos del CES para la aprobación de los proyectos de carrera.</p> <p>15. Se reprogramó el hito 66 EJECUCIÓN: Readecuación del Instituto Superior Tecnológico en Azogues, iniciada (ASOCIACIÓN HITO 66), debido a problemas presentados para en el Sistema USHAY en el portal de contratación pública.</p> <p>No se realizaron transferencias en el mes de octubre.</p>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>04/11/2015 - 04:19 PM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2015</p> <p>1. Se realizaron visitas técnicas a los comités semanales de obra para verificar el avance en las construcciones. Hasta septiembre se registran los siguientes porcentajes de avance: Santo Domingo, 75,65%; Latacunga, 75,35%; Cotacachi, 24,73%; Urququí, 89,42%; Quito 75,98%.</p> <p>2. Se realizó la visita técnica de inspección a predios ubicados en la parroquia Fátima, cantón Puyo, para verificar su factibilidad para la construcción de un IST.</p> <p>3. Se suscribió el acta entrega recepción provisional de la rehabilitación y adaptación del Ex Instituto Nacional de Investigaciones Gerontológicas, INIGER, ubicado en Vilcabamba, para el funcionamiento de un IST. Adicionalmente se obtuvo los documentos habilitantes para la inscripción en el Registro de la Propiedad del predio a favor de Secretaría.</p>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>03/10/2015 - 12:37 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>4. Se realizaron gestiones para avanzar en los trámites de fraccionamiento con los GAD de Machala, Riobamba, Montúfar, de los predios para la construcción de IST.</p> <p>5. Se realizó la protocolización contrato modificadorio al préstamo de uso suscrito con la Universidad Técnica de Ciencias Ambientales José Peralta, para la readecuación del inmueble donde funcionará un IST en Azogues.</p> <p>6. Se elaboró el acuerdo de donación de bienes muebles del Museo de la Energía a favor de la Secretaría, para ser destinados al IST que funcionará en dicho inmueble.</p> <p>7. Se suscribió el acuerdo de donación entre Mineduc y Senescyt del predio en Ambato.</p> <p>8. Se reprogramó el hito 58 EJECUCIÓN: Consultoría de implantación para el Instituto Tecnológico de Cuenca, adjudicada (ASOCIACIÓN HITO 58), debido a que el proceso se declaró desierto en el portal de compras públicas.</p> <p>9. Se reprogramó el hito 59 EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Ambato, firmadas (ASOCIACIÓN HITO 59), debido a que está en proceso la condonación de una deuda por parte del GAD de Ambato sobre el predio que el MUNEDUC donará a favor de la Secretaría.</p> <p>10. Se dio respuesta a la Supervisión Ejecutiva del proyecto por parte de la Gobernación de la provincia de Santa Elena.</p> <p>11. Se dio respuesta a la Supervisión Ejecutiva del proyecto por parte de la Gobernación de la provincia de Morona Santiago.</p> <p>12. Se reprogramó el hito 60 EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Esmeraldas, firmadas (ASOCIACIÓN HITO 60), debido a la demora en la validación del predio.</p> <p>13. Se reprogramó el hito 61 EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Riobamba, firmadas (ASOCIACIÓN HITO 61), debido a la demora en el proceso de fraccionamiento del predio.</p> <p>14. Se recibió a las misiones del Banco Europeo de Inversiones y del Banco Mundial, con quienes se realizó un recorrido a los proyectos en construcción como parte de la agenda de trabajo planificada para la obtención de un crédito externo para el financiamiento de institutos previstos en el Proyecto de Reconversión.</p> <p>15. No se realizaron transferencias en el mes de septiembre.</p>		
<p>AGOSTO 2015</p> <p>1. Se realizaron visitas técnicas a los comités semanales de obra para verificar el avance en las construcciones. Hasta agosto se registran los siguientes porcentajes de avance de obra: Santo Domingo 70,95%; Latacunga 68,83%, Cotacachi 20,46%, Urcuquí 87,62%; Quito 75,98%.</p> <p>2. Se realizó una visita de inspección técnica a las instalaciones del Instituto Superior Tecnológico en Latacunga en conjunto con el Presidente de la República para constatar el avance de la obra.</p> <p>3. Se realizó una visita de inspección técnica a las instalaciones de Museo de la Energía en Lago Agrio, donde funcionará un instituto superior, en cumplimiento de un Compromiso Presidencial.</p> <p>4. Se obtuvo la viabilidad técnica de un predio adicional en la ciudad de Machala de propiedad del Autoridad Portuaria Puerto Bolívar, para iniciar el proceso de donación.</p> <p>5. Se realizó una nueva visita en conjunto a los terrenos disponibles en El Pangui, con el Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano y la Comisión de Viabilidad Técnica, con la finalidad de ubicar otro predio, debido al informe emitido por el Cuerpo de Bomberos, en el que negaron la ubicación de la implantación del instituto superior por ser zona de riesgo.</p> <p>6. Se realizó visita a las instalaciones del Instituto de Vilcabamba, Loja con el Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, con la finalidad de constatar la culminación de obras y evaluar la funcionalidad de la infraestructura.</p> <p>7. Se suscribió el acuerdo de donación Nro. 20150066 CI, de fecha 03 de agosto de 2015, mediante el cual el GAD de Montúfar dona 4 hectáreas de terreno en la provincia del Carchi, para la construcción de un instituto superior.</p> <p>8. Se suscribió el acuerdo de donación Nro. 2015-001, mediante el cual SENAGUA dona 2.7 hectáreas de terreno en la provincia de Chimborazo para la construcción de un instituto superior.</p> <p>9. Se suscribió el Acuerdo de donación No. 0008-15 con fecha 24 de agosto de 2015, mediante el cual el MINEDUC dona el predio de la Unidad Educativa Intercultural Martha Bucarán de Roldós, en Sucumbíos, para la construcción de un instituto superior.</p> <p>10. Se inició el proceso de petición a Ecuador Estratégico E.P., para la donación del bien inmueble donde se implantó el Museo de la Energía así como de la transferencia de sus bienes muebles y equipamiento a favor de la Secretaría para la implementación de un instituto superior.</p> <p>11. Se modificó el comodato entre la Secretaría y la Universidad Técnica Particular José Peralta a fin de efectuar la readecuación de la universidad para el funcionamiento de un instituto superior, en la ciudad de Azogues.</p> <p>12. Se reprogramó el hito 54: EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Montúfar, firmadas. (ASOCIACIÓN HITO 54), debido a la demora en el fraccionamiento del predio.</p> <p>13. Se reprogramó el hito 55: EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Machala, firmadas. (ASOCIACIÓN HITO 55), debido a la demora en el fraccionamiento del predio.</p> <p>14. No se realizaron transferencias en el mes de agosto.</p>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>04/09/2015 - 06:20 PM</p>
<p>JULIO 2015</p>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>04/08/2015 - 11:41 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>1. Se realizaron visitas técnicas a los comités semanales de obra para verificar el avance en las construcciones. Hasta julio se registran los siguientes porcentajes de avance de obra: Santo Domingo 66,43%; Latacunga 60,04%, Cotacachi 8,45%, Urcuquí 83,99%; Quito 75,70%,</p> <p>2. Se efectuó una revisión de los rubros previstos para el contrato complementario en el IST de Santo Domingo de las áreas arquitectónicas, estructural, eléctrico, electrónica e hidrosanitaria, en conjunto con el contratista de obra, fiscalización y administración de contrato.</p> <p>3. Se realizó una visita de inspección técnica al terreno e instalaciones del ISPEDIB de Limoncocha a fin de evaluar sus condiciones y estimar tiempos y costos de intervención para repotenciación.</p> <p>4. Se realizó una visita de inspección técnica a las instalaciones de Museo de las Energías en Lago Agrio, donde funcionará un IST, en cumplimiento de un Compromiso Presidencial.</p> <p>5. Se suscribió el Acuerdo Interministerial de Donación No.0006-15 del predio en Quilloac, entre el Mineduc y la Secretaría.</p> <p>6. Se remitieron al Registro de la Propiedad de Loja para su inscripción las escrituras del inmueble ubicado en Vilcabamba donado por el MIES a la Secretaría.</p> <p>7. Se realizó la protocolización de las escrituras del predio en Guamote y se inscribieron en el Registro de la Propiedad.</p> <p>8. Se suscribieron las escrituras del predio expropiado en Cuenca y se remitieron para inscripción en el Registro de la Propiedad.</p> <p>9. Se obtuvo la viabilidad técnica de un predio en la ciudad de Chimbo de propiedad del MINEDUC, para iniciar el proceso de donación.</p> <p>10. Se reprogramó el hito 54: EJECUCIÓN: Concursos de méritos y oposición para Rectores de Institutos Superiores Tecnológicos Públicos, iniciados, iniciadas (ASOCIACIÓN HITO 54), debido a que es necesario que los institutos de educación superior previamente estén conformadas como Entidades Operativas Desconcentradas, EODs.</p> <p>11. Se reprogramó el hito 55: EJECUCIÓN: Pliegos de equipamiento correspondiente para las carreras prioritizadas en el año 2015, Realizado (ASOCIACIÓN HITO 55), debido a que el Ministerio de Finanzas al momento no ha emitido los avales presupuestarios requeridos para el desarrollo de los procesos de contratación pública.</p> <p>12. Se dio respuesta a la Supervisión Ejecutiva del proyecto por parte del Gobernador del Azuay.</p> <p>13. Se realizó una transferencia por \$11.868.620.86 en el mes de julio al Servicio de Contratación de Obras, SECOB con la finalidad de realizar el pago de planillas de avance de obras de los Institutos Superiores Tecnológicos de Santo Domingo y Latacunga y para el pago del anticipo para la construcción del Instituto de Cotacachi.</p>		
<p><b>JUNIO 2015</b></p> <p>1. Se realizaron visitas técnicas a los comités semanales de obra para verificar el avance en las construcciones. Hasta junio se registran los siguientes porcentajes de avance de obra: Santo Domingo 50,45%; Latacunga 53,18%, Cotacachi 4,29%, Urcuquí 78,65%; Quito 75,65%.</p> <p>2. Continúa la elaboración de la Norma Técnica para los Institutos Tecnológicos.</p> <p>3. Se revisó y aprobó los acabados del Modelo Estándar del proyecto arquitectónico de IST con SECOB, para aplicar en todos los Institutos Tecnológicos.</p> <p>4. Se coordinó la visita de los técnicos de INMOBILIAR a los proyectos de Latacunga, Vilcabamba, Santo Domingo, Urcuquí y Azogues para establecer la ubicación de Marca País.</p> <p>5. Se suscribió el Acuerdo de Donación del predio de Quilloac, con el Ministerio de Educación.</p> <p>6. Se notificó la Resolución de Declaratoria de Utilidad Pública 001-2015 del predio de Cotacachi y se suscribió la tercera escritura del predio donado por el GAD de Cotacachi a favor de la Secretaría.</p> <p>7. Se suscribió la escritura del predio expropiado a la empresa CADECEM en la ciudad de Cuenca.</p> <p>8. Se obtuvo el permiso de ocupación e ingreso del predio e Instituto en construcción dentro de la Ciudad del Conocimiento Yachay.</p> <p>9. Se suscribió el acuerdo de donación de bienes muebles con el INSPI, para el Campus del Instituto Territorial en Vilcabamba.</p> <p>10. Se suscribió el acuerdo de donación del predio en Colta, con el MINEDUC.</p> <p>11. Se dio cumplimiento al hito 51: EJECUCIÓN: Convenios firmados con empresas interesadas en acoger estudiantes en la carrera de Guianza Turística, firmados (ASOCIACIÓN HITO 51).</p> <p>12. Se dio cumplimiento al hito 52: EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Cotacachi, firmadas. (ASOCIACIÓN HITO 52).</p> <p>13. Se dio cumplimiento al hito 53: EJECUCIÓN: Clases de nivelación de nueva oferta académica período 1/2015, iniciadas (ASOCIACIÓN HITO 53).</p> <p>14. Se dio respuesta a la Supervisión Ejecutiva del proyecto por parte del Gobernador del Carchi, respecto de la construcción de un instituto de educación superior.</p> <p>15. No se realizaron transferencias en el mes de junio.</p>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>03/07/2015 - 03:12 PM</p>
<p><b>MAYO 2015:</b></p>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>05/06/2015 - 09:08 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>1. Se realizaron visitas técnicas a los comités semanales de obra para verificar el avance en las construcciones. Al 31 de mayo se registran los siguientes porcentajes de avance: Santo Domingo 46,27%; Latacunga 43,80%, Cotacachi 2,70% (Obra Suspendida por SECOB), Urcuquí 71,59%; Quito 74,10%; Vilcabamba 100%.</p> <p>2. Se obtuvo la pre-validación por parte de la Comisión de Viabilidad Técnica de los predios de Tonsupa-Esmeraldas, ESPOL-Guayaquil, y extensión del terreno en Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar-Machala, para la construcción de los institutos de educación superior.</p> <p>3. Concluyó la obra de rehabilitación del EX INIGER en Vilcabamba, donde funcionará un Campus Territorial.</p> <p>4. Se realizó la revisión técnica y de operatividad de las aulas del Instituto Técnico Superior Aloasi en Quito, para dar inicio al ciclo académico.</p> <p>5. Se realizó el perfeccionamiento de la Resolución de Declaratoria de Utilidad Pública No. 2015-001, respecto del tercer predio para el instituto superior en Cotacachi, provincia de Imbabura.</p> <p>6. Se suscribió el acuerdo de donación de un predio en Colta, provincia de Chimborazo, con el Ministerio de Educación.</p> <p>7. Se gestionó la autorización de donación del predio La Matilde, en Riobamba, provincia de Chimborazo por parte de la SENAGUA.</p> <p>8. Se solicitó la renovación del convenio No. 20130313 suscrito con el MCCTH, para la implementación de los institutos de educación superior en la Amazonía.</p> <p>9. Se dio cumplimiento al hito 50: EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Guamote, firmadas (ASOCIACIÓN HITO 50).</p> <p>10. Se solicitó autorización al MCCTH para reprogramar hitos y fechas comprometidas y estimadas en el GPR debido a las últimas resoluciones adoptadas en el Gabinete de Talento Humano realizado el 16 de abril de 2015.</p> <p>11. No se realizaron transferencias en el mes de mayo.</p>		
<p><b>ABRIL 2015:</b></p> <p>1. Se realizaron visitas técnicas a los comités semanales de obra para verificar el avance en las construcciones: Santo Domingo 43,84%; Latacunga 38,96%, Cotacachi 2,70% (Obra Suspendida), Urcuquí 64,94%, Vilcabamba 63,91%, Quito 73%.</p> <p>2. Se realizó la visita técnica a un nuevo terreno planteado por el GAD de Atacames para la implementación de un IST. Se establecieron coordenadas del terreno, compromisos de dotación de servicios y mejoramiento del terreno.</p> <p>3. Se realizaron visitas con la Comisión de Validación Técnica a los terrenos en Machala - APPB (Extensión de terreno), Guayaquil-ESPOL (Verificación de nuevo terreno), Tonchigue-Comunidad OCAME (Verificación de propuesta de terreno para donación), Tonsupa -GAD Municipal Atacames (Verificación de nuevo terreno) para la construcción de institutos.</p> <p>4. Se elaboraron y revisaron términos de referencia para la contratación de consultorías de implantación del proyecto arquitectónico estándar para los IST de Cuenca y Ambato.</p> <p>5. Se mantuvo una reunión de trabajo con SECOB para revisar los procesos de construcción de institutos en ejecución, utilización de los recursos transferidos y análisis técnico de cada obra.</p> <p>6. Se emitió la declaratoria de utilidad pública con fines de expropiación urgente por razones de interés social y nacional de un predio en Cotacachi, para la construcción del IST Territorial (predio faltante).</p> <p>7. Se adelantaron gestiones con MAGAP y Mienduc para la donación del predio ubicado en Sucumbíos, Limoncocha donde funciona el ISPEDIB Martha Bucarám de Roldós.</p> <p>8. Se realizaron gestiones con Senagua y el GAD Municipal de Riobamba para concretar la donación del predio denominado La Matilde a favor de la Secretaría.</p> <p>9. Se gestionó ante Inmobiliar la donación de un predio dentro del Plan Masa en la Hacienda Carigan en Loja para la implementación de un IST.</p> <p>10. Se suscribió el acuerdo de donación del predio en Machala, El Oro donado por Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar a favor de la Secretaría.</p> <p>11. Se solicitó autorización al MCCTH para reprogramar hitos y fechas comprometidas y estimadas en el GPR debido a las últimas resoluciones adoptadas en el Gabinete de Talento Humano realizado el 16 de abril de 2015.</p> <p>12. No se realizaron transferencias en el mes de abril.</p>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>05/05/2015 - 01:07 PM</p>
<p><b>MARZO 2015:</b></p> <p>1. Se realizaron visitas técnicas a los comités de obra, para verificar el avance en las construcciones de los institutos en: Santo Domingo 37.88%, Latacunga 31.12%, Cotacachi 2.80%, Urcuquí 62%, Vilcabamba 24.17%, Quito 67%.</p> <p>2. Se realizó una visita técnica a un terreno en la ciudad de Atacames con el GAD Municipal de la zona, para analizar su donación.</p> <p>3. Se mantuvo una reunión de trabajo con el Alcalde de Santo Domingo, para tratar sobre los límites del terreno donde se construye un instituto, por afectación del tramo vial.</p> <p>4. Se suscribió el contrato de fiscalización de la obra: rehabilitación del Ex INIGER en Vilcabamba, donde funcionará un instituto.</p>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>03/04/2015 - 01:23 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>5. Se obtuvo un avance del 96% en los estudios previos para contratación de la rehabilitación de la Ex Universidad José Peralta, done funcionará un instituto en Azogues.</p> <p>6. Se dio cumplimiento al hito 56: EJECUCIÓN: Readecuación del Instituto Superior Tecnológico en Vilcabamba, iniciada (ASOCIACIÓN HITO 56).</p> <p>7. Se reprogramó el hito 28: EJECUCIÓN: Implantaciones del proyecto arquitectónico del Instituto de Guayaquil, subidas al portal de compras públicas, Realizado; debido a que SECOB e Inmobiliar se encuentran aún en el proceso de revisión de los términos de referencia para la contratación del estudio (ASOCIACIÓN HITO 28).</p> <p>8. Se reprogramó el hito 40: EJECUCIÓN: Implantaciones del proyecto arquitectónico estandarizado para los Institutos que serán construidos en el 2015, subidas al portal de compras públicas, Realizado; debido al recorte presupuestario que afectó la planificación de contratación de estudios, así como la gestión de terrenos (ASOCIACIÓN HITO 40).</p> <p>9. Se reprogramó el hito 52: EJECUCIÓN: Convenios firmados con empresas interesadas en acoger estudiantes en la carrera de Guianza Turística, firmados; debido a que las empresas se encuentran revisando los documentos habilitantes para la suscripción de los convenios (ASOCIACIÓN HITO 52).</p> <p>10. Se reprogramó el hito 57: EJECUCIÓN: Consultorías de implantación para los Institutos Tecnológicos de Cuenca, Esmeraldas, Ambato, San Gabriel y Gualaceo, adjudicadas; debido al retraso en la gestión de terrenos en los lugares previstos para la implantación del proyecto arquitectónico, por aspectos técnicos, restricciones por parte del Ministerio de Finanzas sobre la partida 84 y trámites de perfeccionamiento para la expropiación de terrenos que están en proceso (ASOCIACIÓN HITO 57).</p> <p>11. Se reprogramó el hito 58: EJECUCIÓN: Ferias de socialización y sensibilización para incremento de la matrícula en formación técnica y tecnológica, realizadas; debido a la necesidad de ejecutar las ferias en las fechas previstas para la postulación de los estudiantes que han pasado la prueba del ENES (ASOCIACIÓN HITO 58).</p> <p>12. Se reprogramó el hito 59: EJECUCIÓN: Vinculación de 10 Prometeos/Ateneos para Institutos Superiores Tecnológicos; debido a la redefinición de políticas del Proyecto Prometeo (ASOCIACIÓN HITO 59).</p> <p>13. Se reprogramó el hito 60: EJECUCIÓN: Construcciones de los Institutos Superiores Tecnológicos en Daule, Quevedo, Jaramijó y Machala, iniciadas; debido a la falta de ejecución presupuestaria por parte del SECOB y recorte al presupuesto del proyecto que afectó la planificación de construcciones de los en la Región Costa (ASOCIACIÓN HITO 60).</p> <p>14. Se reprogramó el hito 61: EJECUCIÓN: Escrituras de los terrenos de Cuenca, Riobamba, Chimbo y Gualaceo, firmadas; debido a que están en trámite las expropiaciones de predios, así como la gestión de nuevos terrenos (ASOCIACIÓN HITO 61).</p> <p>15. Se reprogramó el hito 62: EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Colta, firmadas; debido a que está pendiente ingresar al Registro de la Propiedad el acuerdo de donación del predio (ASOCIACIÓN HITO 62).</p> <p>16. No se realizaron trasferencias en el mes de marzo.</p>		
<p><b>FEBRERO 2015:</b></p> <p>1. Se realizó el seguimiento y monitoreo de las construcciones de Institutos a través de la participación en los comités semanales de obra, registrándose los siguientes avances: Santo Domingo (27,48%), Latacunga (13,70%), Quito (61%), Cotacachi (2,73%) y Urcuquí (36,19%).</p> <p>2. Se suscribió con fecha 23 de febrero de 2015, el contrato 20150020, para la rehabilitación y adaptación del Ex Instituto Nacional de Investigaciones Gerontológicas, INIGER, ubicado en la ciudad de Vilcabamba provincia de Loja, para el funcionamiento de un Instituto Superior Tecnológico.</p> <p>3. Se elaboraron los planos y estudios para la rehabilitación de la edificación de la Ex Universidad José Peralta para el funcionamiento de un Instituto en Azogues; paralelamente se avanzó en la extinción del comodato vigente, delegación para suscripción y nuevo comodato entre la Universidad Técnica Particular de Ciencias Ambientales José Peralta e Instituto Luis Rogeiro González.</p> <p>4. Se realizó una visita técnica a los Institutos Superiores Tecnológicos en Cuenca, Guayaquil, Latacunga, Ambato, Sucúa, Puyo para evaluar el estado de la infraestructura actual.</p> <p>5. Se realizó la visita técnica para la definición de los linderos del terreno a donar en Autoridad Portuaria Puerto Bolívar en Machala para la construcción de un IST Tipo B y se elaboró el acuerdo de donación y minuta de predio.</p> <p>6. Se elaboró la declaratoria de utilidad pública para el predio de Cotacachi (cuarto predio)</p> <p>7. Se elaboró el borrador de convenio de préstamo de uso entre la Secretaría e INIAP para la entrega del terreno en Quevedo para la construcción de un IST Tipo A.</p> <p>8. Se realizó la visita técnica y validación de un nuevo terreno sugerido por ESPOL para la implantación de un Instituto Tipo B en Guayaquil.</p> <p>9. Se dio cumplimiento al hito 53: EJECUCIÓN: Consecución de cartas de intención para la formación dual de carreras en proceso de aprobación en el CES (ASOCIACIÓN HITO 53).</p>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>05/03/2015 - 11:28 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>10. Se reprogramó el hito "54 EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Machala, firmadas", debido a que está pendiente la firma del convenio de donación con Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, así como el fraccionamiento del predio (ASOCIACIÓN AL HITO 54).</p> <p>11. Se reprogramó el hito "55 EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Santo Domingo (Calazacón), firmadas", debido a que está pendiente levantar la georeferenciación del predio (ASOCIACIÓN AL HITO 55).</p> <p>12. Se realizó la transferencia de \$6.000.000 al SECOB para cubrir parte de las planillas de construcción de los institutos de Latacunga y Cotacachi</p>		
<p><b>ENERO 2015:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Se suscribió las escrituras de traspaso de un terreno en Guamote con el GAD Municipal.</li> <li>-Se obtuvo la aprobación de donación de 5.9433 has de terreno por parte de la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar (Ministerio de Transporte y Obras Públicas) en Machala, El Oro, para la implementación de un IST.</li> <li>-Se firmó el Acuerdo Interministerial de Donación Nro. 000062, del predio ubicado en Vilcabamba, Loja (2.2 has de terreno 3.500 m2 de construcción).</li> <li>-Continúa el avance de construcciones de los IST a cargo de Secob, Yachay EP y Ministerio de Cultura y Patrimonio, con los siguientes porcentajes de ejecución: Santo Domingo, 15,24%; Cotacachi, 4,00 %; Latacunga, 8,36%; Urcuquí, 23,95%; Quito, 59,30%.</li> <li>-Continúan los trabajos de desarrollo de Ingenierías de detalle para la rehabilitación de la Infraestructura de la Ex Universidad José Peralta en Azogues, donde funcionará un IST.</li> <li>-Se dio cumplimiento al hito 49: EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Superior Tecnológico en Cotacachi, iniciada (ASOCIACIÓN HITO 49).</li> <li>-Se dio cumplimiento al hito 50: EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Superior Tecnológico en Latacunga, iniciada (ASOCIACIÓN HITO 50).</li> <li>-Se dio cumplimiento al hito 51: EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Superior Tecnológico en Urcuquí, iniciada. (ASOCIACIÓN HITO 51).</li> <li>-No se realizaron transferencias en el mes de enero.</li> </ul>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>05/02/2015 - 04:32 PM</p>
<p><b>DICIEMBRE 2014:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se suscribió entre MINEDUC y la Secretaría, las escrituras de dos predios en Cotacachi.</li> <li>2. Se rectificó la información técnica de las coordenadas y extensión adicional para revisión de INIAP, sobre el terreno en Quevedo.</li> <li>3. Se realizaron los informes técnicos para la donación de la extensión adicional del predio en Machala.</li> <li>4. Se elaboró la minuta del predio en Guamote, misma que se remitió al GAD Municipal para su revisión y suscripción.</li> <li>5. Se realizó la inclusión mediante minuta modificatoria del comodato del Instituto Luis Rogerio González (Azogues), para la ampliación del objeto: préstamo de oficinas de la universidad al Ministerio de Movilidad y SECAP para la firma del liquidador temporal.</li> <li>6. Se obtuvo el informe legal favorable del Procurador Síndico del GAD de Cotacachi, respecto del convenio de donación del predio a favor de la Secretaría (continúa trámite).</li> <li>7. Se realizó la minuta del predio en Colta, misma que se remitió al MINEDUC para su revisión y suscripción.</li> <li>8. Se firmaron acuerdos interinstitucionales para la reconversión de los ISPEDIBS de Colta y Quilloac.</li> <li>9. Se realizó una visita técnica al predio gestionado en Chimbo, para verificar el área a ser donada y la reubicación del área de producción para animales, a fin de levantar un nuevo convenio de donación.</li> <li>10. Empezó la obra civil en Cotacachi (SECOB), Latacunga (SECOB) y Urcuquí (YACHAY); se iniciaron las reuniones semanales con el Comité de Obra.</li> <li>11. Se verificó el reporte de avance de obra del instituto en Santo Domingo, en promedio según información del contratista y del administrador del contrato el avance es del 12% a la fecha.</li> <li>12. Se suscribieron las actas de entrega-recepción definitivas de los contratos 20140041/20140042/20140047/20140043, respecto de los estudios diseños de implantación urbana e ingenierías de implantación de un instituto en las provincias del Guayas, Los Ríos, Manabí y El Oro respectivamente.</li> <li>13. Se suscribió el acta de entrega-recepción definitiva del contrato 20131006 para la ampliación de la oferta académica a implementarse en los institutos y conservatorios superiores públicos del Ecuador; mismo que contemplaba la propuesta de equipamiento para cada una de las carreras.</li> <li>14. Se suscribieron varios convenios con entidades receptoras para la implementación del sistema de formación dual.</li> <li>15. Se suscribió el acta entrega provisional del contrato de obra para la rehabilitación del inmueble para el Instituto Superior de Turismo y Patrimonio.</li> <li>16. Se suscribió el acta entrega-recepción parcial del contrato 20140195 para la adquisición e instalación de mobiliario y divisiones modulares para el Instituto Superior de Turismo y Patrimonio.</li> </ol>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>05/01/2015 - 05:48 PM</p>



**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>17. Se reprogramó el hito "28 EJECUCIÓN: Implantaciones del proyecto arquitectónico del Instituto de Guayaquil, subidas al portal de compras públicas, Realizado", en razón de que el SECOB, debe iniciar el proceso de contratación de los estudios respectivos sobre el proyecto de Plan Masa para los terrenos de Autoridad Portuaria de Guayaquil que incluyen un instituto de educación superior. (ASOCIACIÓN AL HITO 28).</p> <p>18. Se reprogramó el hito "40 EJECUCIÓN: Implantaciones del proyecto arquitectónico estandarizado para los Institutos que serán construidos en el 2015, subidas al portal de compras públicas, Realizado", en razón de que la gestión de terrenos en algunas localidades aún no ha concluido (ASOCIACIÓN AL HITO 40).</p> <p>19. Se reprogramó el hito "42 EJECUCIÓN: Equipamiento para institutos, adquirido en el exterior para fines pedagógicos, Adquirido", en razón de la depuración técnica de las especificaciones técnicas del equipamiento a importar (ASOCIACIÓN AL HITO 42).</p> <p>20. Se reprogramó el hito 35 "EJECUCIÓN: Pliegos de equipamiento correspondiente para las carreras priorizadas en el año 2014, Realizado", en razón de la depuración técnica de las especificaciones técnicas del equipamiento a adquirir localmente (ASOCIACIÓN AL HITO 35).</p> <p>21. No se realizaron transferencias en el mes de diciembre</p>		
<p><b>NOVIEMBRE 2014</b></p> <p>1. Seguimiento de donaciones de predios en Chimborazo, Quevedo, Cotacachi, Machala, El Eno, El Pangui, Ikiyam, La Troncal, Puyo, Ambato, Tena, Zamora, Ambato, Esmeraldas, Canelos, Chimbo, Vilcabamba, Calazacón, Guamate, Cuenca.</p> <p>2. Revisión y modificación de minuta predio en Guamate, Instituto Carlos Cisneros.</p> <p>3. Revisión y modificación de minuta de contrato de comodato del Instituto Luis Rogiero González</p> <p>4. Seguimiento de escrituras y convenio con GAD Cotacachi</p> <p>5. Elaboración y revisión de minuta de Colta</p> <p>6. Modificación comodato INIAP - SENESCYT</p> <p>7. Revisión definitiva minuta acuerdo modificatorio José Peralta</p> <p>8. Reunión INMOBILIAR predios para institutos dentro de Plan Masa.</p> <p>9. Se recibieron los productos finales de las 3 consultorías de implantación.</p> <p>10. Se recibieron los productos finales de las 3 consultorías de implantación (ASOCIACIÓN HITO 30).</p> <p>11. Se realizó el informe de construcción de ITS (ASOCIACIÓN HITO 37).</p> <p>12. Se adquirió el equipamiento para el ITS construido por el el Ministerio de Cultura y Patrimonio (ASOCIACIÓN HITO 44).</p> <p>13. Se iniciaron las clases de nivelación de las carreras aprobadas por el Consejo de Educación Superior (ASOCIACIÓN HITO 41).</p> <p>14. El Instituto tecnológico de Turismo y Patrimonio se encuentra en un avance del 42% de la obra. Se encuentran finalizado la primera fase de la rehabilitación de la ex cárcel para que puedan ser utilizadas. Se ha solicitado realizar la entrega recepción provisional.</p> <p>15. Se ha adjudicado la contratación del instituto Cotacachi y se ha firmado el contrato</p> <p>16. Se firma el contrato el 7 de noviembre de la construcción del Instituto Superior Tecnológico en Latacunga los mismos que se iniciaron obras.</p> <p>17. Se ha monitoreado con SECOB las consultorías de Chimbo y Riobamba. Chimbo se ha solicitado reubicar el proyecto en una zona de menor pendiente del mismo terreno. Riobamba se solicitó suspender la consultoría hasta legalizar documentos.</p> <p>18. Se ha monitoreado el proceso constructivo de Santo Domingo, se realiza la cimentación de con un rediseño estructural elaborado por SECOB.</p> <p>19. Se han pre-valorado dos terrenos con la comisión técnica del MIDUVI, en Esmeraldas (Universidad Luis Vargas Torres) y San Gabriel de la provincia del Cañar.</p> <p>20. Se ha realizado la visita de los terrenos en la provincia de Tungurahua para ubicar terrenos en la ciudad de Ambato y en la parroquia de Cunchibamba.</p> <p>21. MIDUVI solicitado buscar otro predio en el campus de la ESPOL debido a que el terreno no cumplió con los parámetros de la comisión, por lo que se dio de baja.</p> <p>22. Se realiza la visita de obra al Instituto Superior Tecnológico localizado en el Campus 17 de Julio Yachay, localizado en Urququí, Imbabura. Se realizan trabajos de movimiento de tierras y conformación de plataformas, contempla un avance del 5%.</p> <p>23. Se realizan propuesta de utilización de espacios de la Ex Fábrica Imbabura en Atuntaqui para el funcionamiento de talleres del Instituto Superior Tecnológico.</p> <p>24. Se realizó la transferencia de \$ 16.676.497,52 a SECOB por el 50% del valor de construcción y fiscalización para los ITS de; Dauele-Jaramijó-Quevedo-Machala</p>	<p>Gordillo Salinas, Mario Andrés</p>	<p>05/12/2014 - 11:15 AM</p>
<p><b>OCTUBRE 2014</b></p> <p>1. CANELOS: Se realizó acercamiento con Registro de la Propiedad y GAD Municipal del Puyo para recabar información del propietario del predio. Se informa que se trabaja en levantamiento de catastro de terrenos con fecha estimada de notificación para la respuesta el 30 de octubre. Se espera información definitiva para efectuar gestiones para la donación del terreno.</p> <p>2. QUILLOAC: Acuerdo de donación en revisión de áreas jurídicas de SENESCYT y MINEDUC para posterior firma de Ministros.</p>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>05/11/2014 - 08:49 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>3.CHIMBORAZO: Terreno fue transferido de MAGAP a SENAGUA en cumplimiento de disposiciones legales; se mantuvo reuniones con MAGAP y se está gestionando reunión con Secretario de SENAGUA para gestionar donación del terreno a la SENESCYT, ratificando la vigencia de los acuerdos alcanzados con MAGAP previo al traspaso de la propiedad.</p> <p>4.COTACACHI: En proceso de revisión previo a la firma de convenio con GAD Municipal de Cotacachi, para avanzar en donación de predio según la planificación original.</p> <p>5.COLTA: Acuerdo de donación en revisión de áreas jurídicas de SENESCYT y MINEDUC para posterior firma de Ministros.</p> <p>6.Se revisó las consultorías de implantación de 4 institutos para la Costa, mismas que cuentan con aval técnico de SECOB. Actas de recepción definitiva en proceso de elaboración.</p> <p>7.IST de Turismo y Patrimonio tiene un avance del 48% de la obra. La Primera Etapa se encuentra en fase final, la misma que será recibida previa acta de entrega recepción aprobada por fiscalización.</p> <p>8.Seguimiento a proceso de adjudicación de obras de los institutos de Cotacachi y Latacunga con SECOB</p> <p>9.En corrección de problemas técnicos del terreno de Riobamba + gestión de terrenos colindantes.</p> <p>10.Monitoreo de consultoría de Chimbo; se está solicitando terreno adicional para una mejor distribución de las edificaciones.</p> <p>11.Seguimiento a la construcción de IST en Santo Domingo. Obra suspendida por modificaciones en diseño estructural original; pendiente que SECOB asuma costos de movimientos de tierras no justificados.</p> <p>12.En el mes de Octubre no se realizaron Transferencias; no obstante se solicitó a Planificación la gestión de transferencias de recursos hacia SECOB.</p> <p>13.Se llegó a la conclusión de que no se pueden eliminar problemas, por cuanto cada problema creado se encuentra asociado a un Hito distinto</p>		
<p>SEPTIEMBRE 2014</p> <p>Alcance al resumen ejecutivo con fecha 05/10/2014:                  . (Se informa que el mes de Septiembre de 2014 no se han realizado Transferencias de Recursos)</p>	Reinoso Hidalgo, Juan Fernando	06/10/2014 - 09:59 AM
<p>SEPTIEMBRE 2014</p> <p>1. Se ha realizado las revisiones de las consultorías de los institutos para la costa, el cual presenta un avance del 80%. Se están realizando ajustes finales para la recepción definitiva.</p> <p>2.El Instituto tecnológico de Turismo y Patrimonio se encuentra en un avance del 40% de la obra. Se encuentran terminados cuatro espacios para que puedan ser utilizados.</p> <p>3. Se ha dado seguimiento al proceso de contratación de obras de los institutos de Cotacachi y Latacunga con el Servicio de Contratación de Obras.</p> <p>4. Se han subsanados los problemas técnicos del terreno de Riobamba y se cuenta con la resolución del consejo municipal para implementar el Instituto.</p> <p>5. Se ha monitoreado con Servicio de Contratación de Obras las consultorías de Chimbo y Riobamba. Chimbo presenta problemas técnicos que no son subsanables. Riobamba se avanza con el producto final.</p> <p>6. Se ha monitoreado el proceso constructivo de Santo Domingo, al momento se encuentra suspendido por falta de firma de contrato.</p> <p>7. Se han pre-valorado dos terrenos con la comisión técnica del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, en Cuenca (Ex Cear) y Gualaceo de la provincia del Azuay.</p> <p>8. Se ha realizado visitas en los terrenos en Esmeraldas en los predios de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, y en zona 4x4 de la ciudad del Tena, para implementar un Instituto Tecnológico.</p> <p>9. Se ha solicitado a la Escuela Politécnica del Litoral la ubicación de un nuevo terreno en los predios de su campus, debido que el terreno indicado anteriormente no cumple con los requerimientos de Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación.</p> <p>10. Pichincha: Instituto Técnico Superior Aloasi trámite completado con escrituras inscritas en el Registro de la Propiedad.</p> <p>11. Loja: INIGER se están esperando informe y respuesta para el INSPI del Ministerio de Inclusión Económica y Social, se deja un expediente con la información y copias de los documentos recabados.</p> <p>12. Imbabura: Se hizo gestión Ministerio de Educación hablar con de la Coordinación Zonal del Ministerio de Educación el Dr. Ramiro Palacios, se enviaron habilitantes para la firma de escritura</p> <p>13. Chimborazo: Se obtuvo la Ordenanza del Cambio del Eje Vial, se está gestionando para saber respuesta de Ministerio de Agricultura para la donación del bien</p> <p>14. Guayas: Se obtuvieron escrituras Inscritas en el Registro de la Propiedad.</p>	Reinoso Hidalgo, Juan Fernando	05/10/2014 - 07:10 PM
<p>AGOSTO 2014</p>	Reinoso Hidalgo, Juan Fernando	04/09/2014 - 05:11 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>1. Se transfirieron US\$10'202.871,50 a SECOB para la construcción y fiscalización de dos (2) Institutos Superiores Tecnológicos, Tipo A, en Latacunga, provincia de Cotopaxi y Cotacachi, Provincia de Imbabura.</p> <p>2. Se recibieron las correcciones finales a las consultorías de implantación de cuatro Institutos: Daule, Quevedo, Jaramijó, Machala. Al momento se encuentran en proceso de validación por parte de Secob para el inicio de los procesos precontractuales. Se espera iniciar la construcción el 10 de octubre.</p> <p>3. Se dio inicio a la construcción del IST de Santo Domingo por parte del Consorcio EPCO Tsáchila; se recibió la visita del Presidente de la República quien verificó el inicio de trabajos de movimiento de tierras.</p> <p>4. Junto con la comisión interinstitucional MIDUVI-Inmobiliar-Secob se procedió a la validación de un terreno en la comunidad de Bullcay, cantón Gualaceo, provincia de Azuay, para la implementación de un IST.</p> <p>5. Continúa el avance de obra en la ex cárcel 2 para la implementación del Instituto de Turismo y Patrimonio. Se espera la entrega de la primera fase para finales de septiembre.</p> <p>6. Los TDR para la rehabilitación de las instalaciones en Azogues y Vilcabamba fueron aprobados por las direcciones administrativa y contratación pública. El proceso se elevará al portal en la semana del 8 de septiembre. Se espera el desarrollo de las obras de rehabilitación en el mes de octubre.</p> <p>7. Se efectuaron observaciones a los productos entregados por parte de las consultoras para para la definición de equipamiento para cada una de las carreras priorizadas a implementarse en el año 2014; al momento se encuentran en proceso de revisión y validación.</p>		
<p><b>JULIO 2014</b></p> <p>.28 de julio: se recibieron los productos subsanados con todas las correcciones solicitadas a las consultorías de implantación de los IST de Daule, Quevedo y Jaramijó para la revisión final y elaboración de informe de satisfacción. Los estudios se remitieron el 29 de julio a SECOB para el inicio de la etapa precontractual de la construcción.</p> <p>.Levantamiento de los términos de referencia para la contratación de los servicios de rehabilitación, adaptación y acondicionamiento de los inmuebles de la Ex Universidad Técnica de Ciencias Ambientales José Peralta ubicada en el cantón Azogues, Cañar y del Instituto Nacional de Investigaciones Gerontológicas, INIGER, ubicado en la ciudad de Vilcabamba, Loja, para que funcionen como institutos tecnológicos de educación superior.</p> <p>.Se levantó y recibió el inventario de bienes muebles existentes en el INIGER a ser donados a esta Secretaría.</p> <p>.23 de julio: entró a consideración del Consejo Municipal de Riobamba la resolución de aprobación para el fraccionamiento del terreno a donarse por parte del MAGAP, sin que exista afectación en la trama vial proyectada.</p> <p>.Elaboración de convenio y minuta de donación de la hacienda "Totorilla", en Guamote.</p> <p>.Solicitud oficial de donación de terreno a la Comunidad de Bullcay-El Carmen (Gualaceo).</p> <p>.Visitas semanales para verificar el avance de obra de la Rehabilitación del Inmueble para el Instituto Superior de Turismo y Patrimonio (Yavirak); a julio se registra un avance del 16% en planillas y 17% de obra.</p> <p>.Se definieron los listados de bienes para la adquisición del equipamiento a importarse de las carreras de: Desarrollo Integral Infantil, Guianza Turística y Atención Primaria en Salud.</p> <p>Visitas técnicas a terrenos:</p> <p>.04 de julio: Terreno de propiedad del MAGAP en Tambillo, Pichincha; no favorable.</p> <p>.07 de julio: ISPEDIB Canelos-Puyo, Pastaza; no existen escrituras del predio, está en revisión la gestión de donación.</p> <p>.09 de julio: Terreno en Alangasí, Pichincha, con la Comisión Interinstitucional de Viabilidad Técnica. Terreno es prevalidado.</p> <p>.10 de julio: Cinco terrenos en Cuenca; se descartan cuatro por inviabilidad técnica. La única viable requiere de análisis y aprobación del Secretario por el monto requerido para su expropiación.</p> <p>.22 de julio: Terreno en Babahoyo de propiedad de la UTB, conjuntamente con la Comisión Interinstitucional de Viabilidad Técnica. Predio no validado por el volumen de relleno requerido y su costo.</p> <p>.23 de julio: Terreno en San Gabriel, Carchi. Predio con validación preliminar, se solicitará inspección de la Comisión de Viabilidad Técnica.</p> <p>Transferencias:</p> <p>.Se transfirieron US\$4'972.949,95 a Yachay EP para la implementación de un IST en la Ciudad del Conocimiento</p>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>01/08/2014 - 10:22 AM</p>
<p><b>JUNIO 2014</b></p> <p>Visitas técnicas:</p> <p>a.9 de junio: Cariamanga y Vilcabamba, para levantamiento del estado de los inmuebles, propuesta de rehabilitación y presupuesto de obra para la rehabilitación de la ESPEC (Cariamanga) y el INIGER (Vilcabamba), donde funcionarán los campus de un IST.</p>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>04/07/2014 - 06:54 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>b.11 de junio: visita a Guamate, para socializar al Alcalde posesionado el proyecto de reconversión, para agilizar los procesos de donación del terreno de la hacienda "Totorilla", para la construcción de un IST.</p> <p>c.11 de junio: visita a Colta, al Instituto Superior Pedagógico Bilingüe, Jaime Roldós Aguilera que será donado por el Mineduc a la Secretaría para definir la división del terreno tanto para la construcción de un IST, como de una unidad del milenio a cargo del MINEDUC.</p> <p>d.12 de junio: visita a Gualaceo y Quilloac para gestionar posibles terrenos para la construcción de un IST.</p> <p>e.18 de junio: visita a Tonchigüe, Esmeraldas y Piquiicho, Imbabura, para gestionar posibles terrenos para la construcción de IST.</p> <p>f.23 de junio: visita a Riobamba para gestionar la extensión del terreno donde funcionará un IST, así como la regulación del trámite legal para la donación del predio gestionado en dicho lugar.</p> <p>g.23 de junio: visita a San Gabriel, Carchi, para gestionar posibles terrenos para la construcción de un IST.</p> <p>2)Trámites legales para el perfeccionamiento en la donación de bienes inmuebles:</p> <p>a.Se entregó al departamento jurídico del MIES, la minuta de donación del inmueble del INIGER.</p> <p>b.Se ingresó al Municipio de Riobamba, mediante oficio los justificativos legales y técnicos para la construcción de un IST, a fin de que se suspenda el proyecto de trama vial previsto por el GAD para el predio en mención.</p> <p>c.Se gestionó el pago del impuesto a la donación en el SRI de los institutos de Sucúa y Quito (Instituto de Patrimonio y Cultura).</p> <p>3)Se remitieron observaciones a los productos de las consultorías de implantación de Jaramijó, Quevedo, Daule y Machala; se entregarán corregidas hasta el 11 de julio.</p> <p>4)Con fecha 10 de junio, SECOB entregó el Oficio Nro. SECOB-DG-2014-0809-O, con el detalle de presupuestos referenciales con los costos por bloque, de los modelos estándar tipo A, B e IST Santo Domingo.</p> <p>5)Se reprogramó el hito 28 en razón de la reunión con Inmobiliar en la que se presentó el Plan Masa para los predios de Autoridad Portuaria de Guayaquil, donde se incorporará un IST. Se definieron las coordenadas de los terrenos y se presentó el proyecto integral; Inmobiliar gestionará los permisos de construcción respectivos con la Municipalidad de Guayaquil y contratará una consultoría completa para el diseño del Plan Masa.</p> <p>6)Se reprogramó el hito 31, en razón del nuevo ajuste de presupuesto para la construcción de los institutos por parte del SECOB.</p> <p>7)Se reprogramaron los hitos 32, 34 y 35, en razón de que los productos de consultoría que establecen la definición de las especificaciones técnicas del equipamiento para cada una de las carreras, se encuentra en revisión y ajuste por parte de los consultores.</p> <p>8)Se reprogramó el hito 33 en razón de que el oficio de SECOB con el nuevo presupuesto previsto para la construcción de los institutos de tipo A y B, llegó en el mes de junio.</p> <p>9)No se realizaron transferencias en el mes de junio.</p>		
<p>MAYO 2014:</p> <p>1)02 de mayo, se inscribió las escrituras en el Registro de la Propiedad del predio donado por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para la construcción del Instituto Superior de Turismo y Patrimonio, a cargo del Ministerio de Cultura y Patrimonio.</p> <p>2)08 de mayo, se inscribió las escrituras en el Registro de la Propiedad del predio donado por el Consejo Provincial de Cotopaxi, para la construcción de un instituto superior en Latacunga.</p> <p>3)05 de mayo de 2014, se realizó una visita técnica a las instalaciones de la ex Universidad José Peralta en Azogues, para evaluar el estado del inmueble que será entregado por parte del CES a la Secretaría para la implementación de un instituto. Se efectuó el levantamiento del estado de la infraestructura mediante planos de arquitectura e ingenierías, para determinar los trabajos de remodelación y presupuesto requerido para la contratación de la obra.</p> <p>4)15 de mayo de 2014, se mantuvo una reunión de trabajo entre delegados del MIDUVI, MAGAP y de la Secretaría, para avanzar con los procesos de traspaso de dominio de los predios del ex Instituto Nacional de Riego-INAR, ubicado en Riobamba, y en el que se recomienda subdividir el predio con el fin del que el MAGAP proceda a solicitar la modificación de los ejes viales existentes en la zona. La aprobación está pendiente por parte de las autoridades de las instituciones involucradas.</p> <p>5)16 de mayo de 2014, la Secretaría suscribió con el MINEDUC los acuerdos interinstitucionales para la donación de terrenos en Cotacachi, Santo Domingo y Chimbo.</p> <p>6)19 de mayo de 2014, el MCP adjudicó la consultoría para la fiscalización de la obra de rehabilitación del inmueble para el Instituto Superior de Turismo y Patrimonio.</p> <p>7)21 de mayo de 2014, el equipo técnico del proyecto, suscribió con la Empresa Pública de importaciones-EPI, el acta de reunión que contiene la programación de actividades a ejecutar por parte de las dos instituciones para importar el equipamiento para las carreras a implementarse en 3 institutos priorizados.</p> <p>8)27 de mayo de 2014, la Secretaría adjudicó mediante consultoría el servicio de evaluación y definición de las características técnicas de equipos, máquinas, herramientas, mobiliario y demás</p>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>04/06/2014 - 07:02 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>componentes en aulas, talleres y laboratorios a ser implementados en los institutos técnicos y tecnológicos, de 12 carreras.</p> <p>9)21 de mayo y 30 de mayo de 2014, las máximas autoridades de la Secretaría, MCCTH, y el SECOB mantuvieron reuniones de trabajo, en las cuales se oficializó el cronograma de construcciones para 9 institutos.</p> <p>10)La Secretaría definió con Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, la extensión de área del terreno donado en Machala para la construcción de un instituto superior, ampliando su extensión hasta 3.77 hectáreas.</p> <p>11)El 09 de mayo la Secretaría recibió los informes de las consultorías de implantación de Daule y Quevedo, mismos que se encuentran en etapa de corrección ante las observaciones emitidas. Debido a problemas con la definición del terreno, se prorrogó el plazo del contrato de la consultoría de implantación de Machala hasta el 14 de junio de 2014, mientras que está aún en ejecución la consultoría de implantación de Jaramijó.</p> <p>12)Reprogramación Hito 29: Los consultores para las implantaciones de Guayas y Los Ríos entregaron los productos en las fechas previstas, sin embargo, los mismos fueron observados y se encuentran en su fase de corrección.</p> <p>13)Reprogramación del Hito 31 y 33: Es necesario reprogramar el hito pues los productos presentados por la consultora, se encuentra en proceso de corrección a fin de que cumplan los parámetros técnicos para la adquisición local e importación.</p> <p>14)Reprogramación del Hito 32: El SECOB no ha entregado presupuestos definitivos del estándar, lo cual impide contratar la construcción de los institutos planificados, por ende ejecutar las transferencias del caso.</p> <p>15)No se realizaron transferencias en el mes de mayo.</p>		
<p>ABRIL 2014:</p> <p>1)SECOB suscribió los siguientes contratos de consultorías directas para la implantación del Proyecto de Reconversión de Institutos Superiores Tecnológicos en: 1) Cotacachi-Imbabura, 09 de abril de 2014, 2) Riobamba-Chimborazo, 04 de abril de 2014, 3) Latacunga-Cotopaxi, 09 de abril de 2014. Finalmente se adjudicará hoy, 05 de mayo la consultoría para el estudio en Chimbo-Bolívar.</p> <p>2)La Secretaría suscribió los siguientes contratos de consultorías directas para los estudios, diseños de implantación urbana e ingenierías de implantación de un instituto superior tecnológico ubicado en la ciudad de Jaramijó, provincia de Manabí el 03 de abril de 2014.</p> <p>3)El equipo técnico del proyecto ha mantenido reuniones de trabajo semanales, para verificar los avances en los estudios, con los consultores contratados para las consultorías de implantación de: Jaramijó, Daule, Machala y Quevedo.</p> <p>4)El Ministerio de Cultura y Patrimonio ha suscrito un contrato con fecha 24 de abril de 2014, para la rehabilitación del inmueble para el Instituto Superior de Turismo y Patrimonio, iniciando de esta manera la construcción de uno de los institutos reconvertidos.</p> <p>5) El equipo técnico del proyecto ha revisado el equipamiento definido para 30 nuevas carreras, mismas que están en proceso de reajuste.</p> <p>6)El equipo técnico ha realizado visitas técnicas a diferentes provincias del país, para la verificación y definición de terrenos donde se construirán los institutos tecnológicos de educación superior, siendo los visitados en el mes de abril los siguientes: 1) Machala, se solicitó a la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, la extensión de área para el proyecto; 2) Riobamba, definición de límites de terrenos y proceso de levantamiento de ordenanzas municipales en relación a la trama vial del terreno; 3) La Troncal, se solicitó al Municipio de la troncal, la geo-referenciarían del terreno.</p> <p>7)El equipo técnico del proyecto ha mantenido reuniones con la Empresa Pública de Importación EPI-EP, en función del convenio marco suscrito el 16 de abril de 2014, entre la Secretaría y la EPI, con el objeto de que asesore a la Secretaría en la determinación de aquellos bienes que no son producidos a nivel nacional y que forman parte del equipamiento de los Institutos Superiores públicos a reconvertirse y gestione los procesos de importación, para aquellos bienes requeridos por la Secretaría con dicha finalidad.</p> <p>8)En el mes de abril se ha gestionado la firma de las siguientes escrituras de donación de terrenos para los institutos técnicos y tecnológicos: 1) Jaramijó, 10 de abril 2014 y 2) Sucúa, 22 de abril de 2014.</p> <p>9)Retraso Hito 27: Existe una redefinición de los predios asignados a cada institución, por lo cual el 06 de mayo se programa la reunión de presentación del Plan Masa en los Terrenos del Sector Sur de Guayaquil con la inclusión del Planetario y redefinición de la ampliación del Centro de Atención Logístico de Transporte. Dicho esto, el hito 27 nuevamente se somete a una reprogramación.</p> <p>10)Cumplimiento Hito 28, mediante informe de asociación se verifica que se dio cumplimiento a la presentación del informe de presentación de 13 carreras al Consejo de Educación Superior.</p> <p>11)Reprogramación hito 30: Es necesario reprogramar la fecha estimada de este hito, en razón de que el SECOB no ha establecido el presupuesto de construcción de los institutos, ni ha iniciado el proceso precontractual para la construcción del instituto de Santo Domingo, pese a contar ya con el presupuesto transferido para el efecto.</p>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>05/05/2014 - 05:07 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>12)Reprogramación hito 31: Es necesario reprogramar la fecha estimada de este hito, en razón de que el equipamiento de al menos 30 carreras está en un proceso de revisión y ajuste a sus especificaciones técnicas.</p> <p>13)No se realizaron transferencias en el mes de abril</p>		
<p>MARZO 2014: 1) El 20 de marzo, la Secretaría y el GAD Municipal de Daule, suscribieron la escritura pública de donación de un predio de aproximadamente 3 hectáreas donde se construirá un Instituto Tecnológico Superior Territorial. De igual forma, el 26 de marzo, la Secretaría y SETEMAR suscribieron la escritura pública de donación de un predio de 30 hectáreas en el sector de Jaramijó, en el que se construirá un Instituto Tecnológico Superior Sectorial de Mar y Pesca.</p> <p>2) El 28 de marzo, la Secretaría General del Concejo Metropolitano de Quito informó que el Concejo autorizó la donación de los predios para la edificación del Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio.</p> <p>3) La Secretaría adjudicó y firmó los contratos para la realización de las consultorías de implantación para los terrenos de Jaramijó, Daule, Machala y Quevedo. La firma de contratos se efectuó de acuerdo al siguiente detalle: Quevedo: firmado 25 de marzo, Daule: firmado 25 de marzo, Machala: firmado 25 de marzo, Jaramijó: por firmarse 3 de abril.</p> <p>4) SECOB adjudicó los contratos de consultorías de implantación para los terrenos de Riobamba, Latacunga, Cotacachi. Riobamba: adjudicado 19 de marzo. Fecha tentativa de firma de contrato: 3 de abril; Latacunga: adjudicado 19 de marzo. Fecha tentativa de firma de contrato: 3 de abril; Cotacachi: adjudicado 19 de marzo. Fecha tentativa de firma de contrato: 3 de abril; Chimbo: sin adjudicarse. No existe confirmación de fecha de adjudicación, firma de contrato y entrega de consultoría.</p> <p>5) El Ministerio de Cultura y Patrimonio realizó el 18 de marzo la apertura de sobres para la licitación de la construcción del Instituto de Turismo y Patrimonio. La fecha tentativa para la adjudicación del contrato es el 4 de abril. Se espera así arrancar las obras que tendrán una duración de 420 días.</p> <p>6) Se presentaron 7 carreras para la aprobación del Consejo de Educación Superior-CES ( hito relacionado 26 )</p> <p>7) Retraso Hito 27: El 26 de febrero del 2014, Inmobiliar presentó el denominado plan masa para la distribución de terrenos del predio de Autoridad Portuaria de Guayaquil; en la reunión se plantea la necesidad de realizar un ajuste a los terrenos asignados a MINEDUC y a la Secretaría por lo que el plan masa no fue aprobado.</p> <p>El 19 de marzo del 2014, INMOBILIAR informa a la Secretaría la ubicación del predio a ser entregado para la implantación de un instituto superior tecnológico, para proceder a la presentación final del PLAN MASA por parte del Director de INMOBILIAR al señor Presidente de la República en el Gobierno Zonal el martes 25 de marzo del presente año.</p> <p>Aún está pendiente que APG transfiera el dominio del MACROLOTE a INMOBILIAR, una vez que el Presidente de la República aprobó el Plan. Una vez que finalice la transferencia del dominio, INMOBILIAR procederá a declarar el terreno bajo el régimen de propiedad horizontal.</p> <p>Hasta no contar con el pronunciamiento definitivo de Inmobiliar respecto a la determinación del predio a ser entregado a la Secretaría no se puede contratar la consultoría de implantación. Se espera que la notificación oficial se produzca en el transcurso de abril.</p> <p>*No se han realizado transfencias en el mes de marzo.</p>	<p>Reinoso Hidalgo, Juan Fernando</p>	<p>07/04/2014 - 06:27 PM</p>
<p>FEBRERO 2014: La Secretaría subió al portal de compras públicas los procesos de contratación de las consultorías de implantación e ingenierías de detalle del diseño arquitectónico modular estándar para la construcción de los institutos superiores tecnológicos a ser reconvertidos en las ciudades de Machala, Durán y Quevedo; de igual forma el SECOB subió similares procesos para las ciudades de Chimbo, Riobamba, Latacunga y Cotacachi. Mediante oficio No. MIDUVI-DESP-2014-0081-0, de 08 de febrero del 2014, el Presidente de la Comisión de Viabilidad Técnica, ratificó la viabilidad técnica de los predios de Jaramijó y Santo Domingo.</p> <p>Transferencias realizadas: -SECOB: Instituto de Santo Domingo: \$7'222,858.79 USD Modulares de Talleres para Instituto Santo Domingo: \$55,011.94 USD</p>	<p>Almeida Luna, Nelson Fernando</p>	<p>05/03/2014 - 03:46 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
-MINISTERIO DE CULTURA: Instituto Yavirak: \$7'000,000.00 USD		
ENERO 2014: Se firmó las escrituras de traspaso de dominio de un predio de 3 has donado a la Secretaría por parte del GAD Provincial en Santo Domingo de los Colorados donde se construirá la infraestructura para el Instituto Superior Tecnológico. Se ha definido el equipamiento para las doce mallas curriculares aprobadas por el Consejo de Educación Superior cuya adquisición mediante el portal de compras públicas se ajustará de acuerdo al cronograma de ejecución de la construcción de los institutos superiores tecnológicos a ser reconvertidos.	Nina Rada, Galo Antonio	04/02/2014 - 10:47 AM
DICIEMBRE 2013: Se firmó dos convenios específicos con el SECOB para los estudios y construcción del ITS de Santo Domingo, un convenio específico para la readecuación de la ex Cárcel Dos para el funcionamiento del ITS de Turismo y Patrimonio por parte del Ministerio de Cultura; y, un convenio marco con el GAD Municipal de Sucúa para la donación de un predio que se donará a favor de SENESCYT para la construcción de ITS. Se recibió para revisión los estudios de ingenierías de detalle por parte del Ministerio de Cultura y Patrimonio y SECOB para la remodelación de la ex Cárcel Dos e ITS en Santo Domingo respectivamente, así como sendos cronogramas de ejecución de obra que se tomará en cuenta para la adquisición del equipamiento respectivo.	Sánchez Cobo, Francisco Fernando	06/01/2014 - 09:43 AM
NOVIEMBRE 2013: Se emitió el informe respectivo sobre planos e ingenierías del IST de Patrimonio para el cual ya se cuenta con el borrador del convenio con el Ministerio de Cultura para la construcción del mismo. Además, se dispone del informe de viabilidad de la Comisión (MIDUVI e INMOBILIAR) sobre 21 terrenos donde se construirán los institutos. Se cuenta con una estrategia acordada con SECOB para la inscripción de 11 terrenos adicionales en el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA). En relación al equipamiento de aulas, laboratorios y talleres de 11 carreras, se está depurando la lista de 650 ítems.  Retraso Hitos 18 y 20: La SECOB comunicó a la Subsecretaría General de Educación Superior la imposibilidad de iniciar la construcción de los 12 institutos y propuso que se lo inicie en marzo del 2014; por tanto el convenio específico para la construcción de los Institutos y el inicio de obra se postergarán para el próximo año.	Sánchez Cobo, Francisco Fernando	03/01/2014 - 04:28 PM
NOVIEMBRE 2013: Se emitió el informe respectivo sobre planos e ingenierías del IST de Patrimonio para el cual ya se cuenta con el borrador del convenio con el Ministerio de Cultura para la construcción del mismo. Además, se dispone del informe de viabilidad de la Comisión (MIDUVI e INMOBILIAR) sobre 21 terrenos donde se construirán los institutos. Se cuenta con una estrategia acordada con SECOB para la inscripción de 11 terrenos adicionales en el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA). En relación al equipamiento de aulas, laboratorios y talleres de 11 carreras, se está depurando la lista de 650 ítems.  Retraso Hitos 18 y 20: La SECOB comunicó a la Subsecretaría General de Educación Superior la imposibilidad de iniciar la construcción de los 12 institutos y propuso que se lo inicie en marzo del 2014; por tanto el convenio específico para la construcción de los Institutos y el inicio de obra se postergarán para el próximo año.	Nina Rada, Galo Antonio	03/01/2014 - 04:27 PM
OCTUBRE 2013: Se desarrolló el II Taller de Validación de Equipamiento de cinco carreras, y se está iniciando el proceso de elaboración de los términos de referencia para la adquisición de equipamiento de mobiliario de aulas y laboratorios, y equipamiento para talleres de once carreras. Se ha revisado y aprobado el proyecto arquitectónico de Yavirak con el Ministerio de Cultura y el Instituto Metropolitano de Patrimonio del Municipio de Quito que ya ha iniciado la elaboración de la desagregación tecnológica. Adicionalmente, se ha terminado de realizar las ingenierías de implantación en el terreno de Latacunga y se remitió las propuestas de convenio para iniciar la construcción con SECOB y con el Ministerio de Cultura.	Nina Rada, Galo Antonio	06/11/2013 - 08:40 AM
SEPTIEMBRE 2013: Se cuenta con el anteproyecto arquitectónico estándar en dos tamaños A, para ciudades de menos de 150.000 habitantes con capacidad para 1.920 cupos y B, para ciudades de más de 150.000 habitantes, con capacidad para 3.840 cupos. Adicionalmente, se dispone del informe de viabilidad de la Comisión (MIDUVI, INMOBILIAR y SECOB) sobre 15 terrenos donde se construirán los institutos, los mismos que están siendo ingresados al SUIA para obtener la licencia ambiental. Se estima que con la aprobación de la plurianualidad solicitada al MCCTH y a SENPLADES, se proceda a la firma del convenio con SECOB para la construcción de 12 institutos que serán localizados en las siguientes ciudades y tamaños.	Sánchez Cobo, Francisco Fernando	04/10/2013 - 09:34 AM
AGOSTO 2013: se avanzó en la obtención de informes favorables de viabilidad de la Comisión de MIDUVI-INMOBILIAR, de 12 terrenos en los que se construirán los institutos a partir de noviembre. Además, se realizaron talleres, con la participación de la empresa privada, universidades, gremios y organizaciones sociales para validar la propuesta de equipamiento para aulas, talleres y laboratorios de seis carreras ya aprobadas por el CES. Se cuenta con la última versión del anteproyecto arquitectónico de los institutos.	Sánchez Cobo, Francisco Fernando	03/09/2013 - 02:40 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
JULIO 2013: Se ha visitado a empresas, universidades técnicas escuelas formadoras e institutos y revisado las mallas curriculares de las seis carreras aprobadas por el CES: Guianza Turística, Logística de Almacenamiento y distribución, Mecánica Automotriz, Técnico de Atención Primaria de Salud (TAPS), Desarrollo de Software y Minería Subterránea. Se cuenta con las especificaciones técnicas del equipamiento y mobiliario para talleres, laboratorios y aulas para los institutos donde se dictarán las carreras arriba indicadas. Con esto se procedió a identificar el equipamiento y mobiliario para cada carrera. Además se remitió al ICO estos productos, pues se requieren para elaborar los planos constructivos de laboratorios y talleres a partir de las dimensiones del equipamiento y mobiliario necesario.	Sánchez Cobo, Francisco Fernando	02/08/2013 - 10:16 AM
JUNIO 2013: Se ha realizado la visita técnica con MIDUVI, INMOBLIAR E ICO a ocho terrenos, de las cuales se han validado 3 terrenos localizados en: Portovelo, Santo Domingo y Cotacachi y continuar con el proceso legal de donación a favor de la SENESCYT. El ICO ha entregado un informe técnico en cuanto al prototipo arquitectónico de institutos a implementarse en Céntrica y su réplica a nivel nacional; entre las observaciones recalcan de que el modelo no se puede estandarizar y su costo es elevado, por lo que se está solicitando una cita con el Alcalde para explicarle la inviabilidad de construir en el parque lineal y pedirle alternativas de donación de un nuevo terreno.	Sánchez Cobo, Francisco Fernando	01/07/2013 - 03:04 PM
MAYO 2013: Se ha propuesto la incorporación de un cuarto componente con su respectivo presupuesto para que las autoridades analicen y aprueben la incorporación en el nuevo documento que deberá presentarse a SENPLADES y al Ministerio de Finanzas. Se entregó el primer producto de la consultoría que es el plan de trabajo para coordinar con las áreas respectivas y controlar los tiempos que garanticen el cumplimiento del objeto del contrato, enlistar o detallar técnicamente los equipos, máquinas o herramientas para dar funcionalidad a las aulas, talleres o laboratorios en los ISTT.	Nina Rada, Galo Antonio	03/06/2013 - 05:46 PM
ABRIL 2013: Se mantuvieron reuniones entre ICO-SENESCYT para conocer el anteproyecto arquitectónico modular y se elaboró un informe técnico para cambios y consecuente aprobación de SENESCYT. El 25 de abril, se mantuvo una reunión de Directivos para definir convenios, hoja de ruta, mecanismos de coordinación y periodos de desembolsos. Adicionalmente se mantuvieron 2 reuniones con el Rector de la Escuela Politécnica Nacional y el Asesor del Decano de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador para posible convenio de cooperación que permita elaborar las especificaciones técnicas para adquisición de equipamiento y mobiliario de talleres, laboratorios y aulas.	Nina Rada, Galo Antonio	31/05/2013 - 10:40 AM
MARZO 2013: Con Oficio SENPLADES SGPBV-2013-0178-OF del 14 de Febrero 2013, SENPLADES priorizó el proyecto "Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador" por un monto total de USD \$308.483.239,35. Se realizaron 4 talleres para la construcción de carreras de tecnología en: plásticos, mar y pesca, industria textil y químico farmacéutico en las ciudades de Guayaquil, Manta y Quito. Adicionalmente, se firmó el Convenio con el Municipio de Quito para la construcción del Instituto Sectorial de Turismo.	Zabala Celi, Jhony Leandro	25/03/2013 - 03:22 PM
FEBRERO 2013: Se firmó el convenio para la donación del terreno en la Ciudad de Ibarra para la construcción del Instituto Territorial de Imbabura; adicionalmente se firmaron 2 convenios para donación de terrenos en la ciudad de El Oro para un Instituto Sectorial y un Instituto Territorial.	Zabala Celi, Jhony Leandro	25/03/2013 - 03:08 PM
ENERO 2013: Se envió a la SENPLADES el proyecto de inversión "Reconversión Técnica y Tecnológica Superior del Ecuador", para su aprobación y priorización; sin embargo como parte del proceso de reconversión de la formación tecnológica se culminaron cuatro proyectos de carrera que serán ofertados en los Institutos Superiores: Paratecnólogo en minería subterránea, desarrollo de software, Logística y transporte y Mecánica automotriz.	Zabala Celi, Jhony Leandro	25/03/2013 - 03:04 PM

Problemas cerrados: 50, Abiertos: 0

**RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO**

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<b>2- NACIONAL. Económico.</b> Retraso en la asignación del presupuesto del proyecto CAUSARÍA la reprogramación de las actividades planificadas de obra y equipamiento en el año 2017	30/01/2017	Andrés Alejandro Valencia Valencia	40 %	100	40	0/1



Riesgos cerrados: 9, Abiertos: 1

## LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Zona 1 - Norte > Carchi > Toda la Provincia del Carchi
2	Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Toda la Provincia de Esmeraldas
3	Zona 1 - Norte > Imbabura > Toda la Provincia de Imbabura
4	Zona 1 - Norte > Sucumbios > Toda la Provincia de Sucumbios
5	Zona 2 - Centro Norte > Napo > Toda la Provincia de Napo
6	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Toda la Provincia de Pichincha
7	Zona 3 - Centro > Chimborazo > Toda la Provincia de Chimborazo
8	Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Toda la Provincia de Cotopaxi
9	Zona 3 - Centro > Pastaza > Toda la Provincia de Pastaza
10	Zona 3 - Centro > Tungurahua > Toda la Provincia de Tungurahua
11	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Toda la Provincia de Manabí
12	Zona 4 - Pacífico > Santo Domingo de los Tsachilas > Toda la Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas
13	Zona 5 - Litoral > Bolívar > Toda la Provincia de Bolívar
14	Zona 5 - Litoral > Guayas > Toda la Provincia del Guayas
15	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Toda la Provincia de Los Ríos
16	Zona 6 - Austro > Azuay > Toda la Provincia del Azuay
17	Zona 6 - Austro > Cañar > Toda la Provincia del Cañar
18	Zona 6 - Austro > Morona Santiago > Toda la Provincia de Morona Santiago
19	Zona 7 - Sur > El Oro > Toda la Provincia de El Oro
20	Zona 7 - Sur > Loja > Toda la Provincia de Loja
21	Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipec > Toda la Provincia de Zamora Chinchipe

## HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Proyecto Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador, Realizado	4-Inicio de Trabajo	28/02/2013		13/02/2013		Sí	10.0
2	PLANIFICACIÓN: Dictamen favorable de priorización del proyecto, emitido por SENPLADES, Emitido.	4-Inicio de Trabajo	28/02/2013		14/02/2013		Sí	10.0
3	EJECUCIÓN:Contratación de mallas curriculares para las carreras de los institutos que se abrirán durante el año, Realizado.	4-Inicio de Trabajo	08/03/2013		08/03/2013		Sí	0.25
4	EJECUCIÓN:Equipo de trabajo contratado	4-Inicio de Trabajo	15/03/2013		15/03/2013		Sí	0.25
5	EJECUCIÓN:Sistema de Rendición de cuentas del proyecto, entregado	5-Entregables Intermedios	26/04/2013		26/04/2013		Sí	0.13
6	EJECUCIÓN:Informe sobre la demanda posible para cada instituto, elaborado	5-Entregables Intermedios	29/04/2013		29/04/2013		Sí	0.13
7	EJECUCIÓN:Convenio para consultoría de ingeniería de detalle firmado con el ICO, Firmado.	4-Inicio de Trabajo	13/05/2013		13/05/2013		Sí	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
8	EJECUCIÓN:Normativa jurídica de operación administrativa financiera y académica para los ISTTP, entregada a autoridades SENESCYT, Entregado.	9-Entregables Formales	14/05/2013		14/05/2013		Sí	0.13
9	EJECUCIÓN:Informe de avance de la consultoría de equipamiento entregado	5-Entregables Intermedios	30/05/2013		30/05/2013		Sí	0.13
10	EJECUCIÓN:Informe de sistematización de los Talleres Sectoriales y Territoriales, entregado	5-Entregables Intermedios	30/05/2013		30/05/2013		Sí	0.25
11	EJECUCIÓN:Proyecto Senplades replanificado y entregado a las autoridades SENESCYT, Realizado.	5-Entregables Intermedios	30/05/2013		30/05/2013		Sí	0.13
12	EJECUCIÓN:Proyecto arquitectónico modular, aprobado por SENESCYT, Aprobado.	9-Entregables Formales	07/06/2013		07/06/2013		Sí	0.38
13	EJECUCIÓN:Documento del sistema de rendición de cuentas del proyecto, aprobado por autoridades SENESCYT, Aprobado.	9-Entregables Formales	28/06/2013		28/06/2013		Sí	0.13
14	EJECUCIÓN:Especificaciones técnicas de talleres y laboratorios de seis carreras aprobadas por el CES para que se desarrolle ingeniería de detalle y de implantación en el proyecto arquitectónico modulare, entregadas al ICO, Aprobado.	4-Inicio de Trabajo	30/07/2013		30/07/2013		Sí	0.25
15	EJECUCIÓN:Especificaciones técnicas de talleres y laboratorios de seis carreras aprobadas por el CES para que se desarrolle ingeniería de detalle y de implantación en el proyecto arquitectónico modulare, entregadas al ICO, Aprobado.	5-Entregables Intermedios	12/09/2013		12/09/2013		Sí	0.13
16	EJECUCIÓN:Sistematización de la validación de la oferta académica, entregado.	9-Entregables Formales	19/09/2013		19/09/2013		Sí	0.25
17	EJECUCIÓN:Carrera de desarrollo integral infantil, presentada al CES, Realizado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2013		31/10/2013		Sí	0.13
18	EJECUCIÓN:Carrera de entrenamiento deportivo, presentada al CES, Realizado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2013		31/10/2013		Sí	0.25
19	EJECUCIÓN:Informe de viabilidad de los terrenos, entregado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2013		31/10/2013		Sí	0.25
20	EJECUCIÓN:Informe técnico y de identificación de carreras, entregado.	5-Entregables Intermedios	29/11/2013		29/11/2013		Sí	0.13
21	EJECUCIÓN:13 mallas curriculares creadas.	5-Entregables Intermedios	20/12/2013		20/12/2013		Sí	0.13

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
22	EJECUCIÓN: Diagnóstico inicial de la formación artística a nivel técnico y tecnológico, entregado.	4-Inicio de Trabajo	20/12/2013		20/12/2013		Sí	0.25
23	EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Sto Domingo, firmadas.	9-Entregables Formales	29/01/2014		29/01/2014		Sí	0.13
24	EJECUCIÓN: Informe de necesidad de equipamiento para 12 Institutos, definido.	9-Entregables Formales	31/01/2014		31/01/2014		Sí	0.13
25	EJECUCIÓN: Implantaciones del proyecto arquitectónico estandarizado para los Institutos, subidas al portal de compras públicas, Realizado.	9-Entregables Formales	24/02/2014		24/02/2014		Sí	0.25
26	EJECUCIÓN: Informe de 10 Carreras presentadas al CES, entregado.	9-Entregables Formales	27/02/2014		27/02/2014		Sí	0.25
27	EJECUCIÓN: Informe de 7 Carreras presentadas al CES, entregado.	9-Entregables Formales	15/03/2014		15/03/2014		Sí	0.25
28	EJECUCIÓN: Informe de 13 Carreras presentadas al CES, Realizado.	9-Entregables Formales	15/04/2014		15/04/2014		Sí	0.25
29	EJECUCIÓN: Productos de las implantaciones, validadas por la SENESCYT, Realizado.	9-Entregables Formales	15/04/2014		21/11/2014		Sí	0.25
30	EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Superior Tecnológico en Santo Domingo, iniciada.	9-Entregables Formales	15/05/2014		15/10/2014		Sí	0.25
31	EJECUCIÓN: Equipamiento para 10 carreras, definido.	9-Entregables Formales	15/05/2014		15/12/2014		Sí	0.25
32	EJECUCIÓN: Transferencia de recursos para construcción al SECOB, realizada.	9-Entregables Formales	03/06/2014		15/08/2014		Sí	0.5
33	EJECUCIÓN: Equipamiento para 7 carreras, definido.	9-Entregables Formales	21/06/2014		15/12/2014		Sí	0.25
34	EJECUCIÓN: Delegación a Secob para la contratación de la construcción del IST de Guayquill en el Plan Masa, Realizado.	9-Entregables Formales	25/07/2014		24/07/2014		Sí	0.25
35	EJECUCIÓN: Informe de avance de la construcción de Institutos, entregado.	9-Entregables Formales	28/08/2014		27/11/2014		Sí	0.25
36	EJECUCIÓN: Informe de la nueva oferta académica, realizado.	9-Entregables Formales	28/08/2014		29/09/2014		Sí	0.25
37	EJECUCIÓN: 3 Convenios firmados con empresas interesadas en acoger estudiantes en las carreras, Mecatrónica Automotriz, Logística de Almacenamiento y Distribución y Desarrollo de Software, firmados	9-Entregables Formales	31/08/2014		04/11/2014		Sí	0.5
38	EJECUCIÓN: Clases de nivelación de las carreras aprobadas por el CES, iniciadas.	9-Entregables Formales	30/09/2014		27/11/2014		Sí	0.75

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
39	EJECUCIÓN: Mobiliario para el Instituto de Patrimonio en Quito, adquirido.	5-Entregables Intermedios	31/10/2014		30/12/2014		Sí	0.5
40	EJECUCIÓN: Equipamiento para institutos constuidos por otras Carteras de Estado, adquirido.	9-Entregables Formales	28/11/2014		27/11/2014		Sí	0.5
41	EJECUCIÓN: Primera fase de remodelación del Instituto de Turismo y Patrimonio, entregada.	9-Entregables Formales	28/11/2014		31/12/2014		Sí	0.75
42	EJECUCIÓN: Informe de avance de la construcción de Institutos, entregado.	9-Entregables Formales	10/12/2014		27/11/2014		Sí	0.5
43	EJECUCIÓN: Productos de las implantaciones para los Institutos a construirse en el 2015, validadas por la SENESCYT, Realizado.	9-Entregables Formales	10/12/2014		10/12/2014		Sí	0.5
44	EJECUCION: Convenios firmados con entidades receptoras para 11 carreras aprobadas y 17 carreras en proceso de aprobación, firmados.	9-Entregables Formales	15/12/2014		15/12/2014		Sí	0.5
45	EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Superior Tecnológico en Cotacachi, iniciada.	9-Entregables Formales	15/01/2015		26/01/2015		Sí	0.75
46	EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Superior Tecnológico en Latacunga, iniciada.	9-Entregables Formales	15/01/2015		27/01/2015		Sí	0.13
47	EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Superior Tecnológico en Urcuquí, iniciada.	9-Entregables Formales	15/01/2015		26/01/2015		Sí	0.88
48	EJECUCIÓN: Consecución de cartas de intención para la formación dual de carreras en proceso de aprobación en el CES	9-Entregables Formales	28/02/2015		28/02/2015		Sí	0.25
49	EJECUCIÓN: Readeacuación del Instituto Superior Tecnológico en Vilcabamba, iniciada.	9-Entregables Formales	15/03/2015		15/03/2015		Sí	0.88
50	EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Guamote, firmadas.	9-Entregables Formales	29/05/2015		29/05/2015		Sí	0.25
51	EJECUCIÓN: Convenios firmados con empresas interesadas en acoger estudiantes en la carrera de Guianza Turística, firmados	9-Entregables Formales	15/06/2015		15/06/2015		Sí	0.5
52	EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Cotacachi, firmadas.	9-Entregables Formales	15/06/2015		15/06/2015		Sí	0.25
53	EJECUCIÓN: Clases de nivelación de nueva oferta académica período 1/2015, Iniciadas	9-Entregables Formales	30/06/2015		30/06/2015		Sí	0.5
54	EJECUCIÓN: Términos de referencia para la adquisición de equipamiento para las carreras priorizadas en el 2015, elaborados	9-Entregables Formales	31/08/2015		31/08/2015		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
55	EJECUCIÓN: Términos de referencia para la adquisición de mobiliario para los institutos priorizados 2015, elaborados	9-Entregables Formales	31/08/2015		31/08/2015		Sí	0.25
56	EJECUCIÓN: Consultoría de implantación para el Instituto Tecnológico de Cuenca, adjudicada	9-Entregables Formales	30/09/2015		30/10/2015		Sí	1.25
57	EJECUCIÓN: Comisiones Nacionales de Carrera CNCs para carreras con inicio de clases en periodo académico Marzo/Abril 2015, conformadas	9-Entregables Formales	30/10/2015		30/12/2015		Sí	0.5
58	EJECUCIÓN: Convenios con entidades receptoras para la formación dual de carreras que inician actividad académica en periodo Sept./Oct. 2015, firmados	9-Entregables Formales	30/10/2015		30/10/2015		Sí	0.5
59	EJECUCIÓN: Ferias de socialización y sensibilización para incremento de la matrícula en formación técnica y tecnológica, realizadas	9-Entregables Formales	06/11/2015		06/11/2015		Sí	0.13
60	EJECUCIÓN: Informe de avance de construcciones de Institutos, elaborado	9-Entregables Formales	15/12/2015		15/12/2015		Sí	0.0
61	EJECUCIÓN: Informe de validación de implantaciones en planes masa, elaborado	9-Entregables Formales	15/12/2015		15/12/2015		Sí	0.25
62	EJECUCIÓN: Vinculación de 10 Prometeos/Ateneos para Institutos Superiores Tecnológicos, cancelado	9-Entregables Formales	15/12/2015		15/12/2015		Sí	0.25
63	EJECUCIÓN: Construcción del instituto territorial Cotopaxi Latacunga, concluida	5-Entregables Intermedios	29/01/2016		29/01/2016		Sí	0.8
64	EJECUCIÓN: Planificación operativa anual de acuerdo al PAI aprobado 2016	5-Entregables Intermedios	29/01/2016		29/01/2016		Sí	0.03
65	EJECUCIÓN: Aprobación de la actualización del dictamen de prioridad del proyecto de reconversión de la educación técnica y tecnológica superior pública del Ecuador	5-Entregables Intermedios	26/02/2016		20/07/2016		Sí	2.0
66	EJECUCIÓN: Informe de los valores de arrastre y de obras complementarias para concluir la construcción o readecuación de los institutos superiores en Cotacachi, Vilcabama, Urququí, Santo Domingo, Quito	5-Entregables Intermedios	26/02/2016		30/05/2016		Sí	0.03
67	EJECUCIÓN: Comisiones Nacionales de Carrera CNCs para carreras con inicio de clases en periodo académico Sept./Oct. 2015, conformadas	9-Entregables Formales	31/03/2016		31/03/2016		Sí	0.4
68	EJECUCIÓN: Consultoría de implantación para el instituto tecnológico de Esmeraldas, adjudicada	5-Entregables Intermedios	08/09/2016		31/12/2016		Sí	0.3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
69	EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Esmeraldas, firmadas.	5-Entregables Intermedios	30/09/2016		31/10/2016		Sí	0.8
70	EJECUCIÓN: Evaluación del Proyecto de Reversión por parte del Banco Mundial, aprobado	5-Entregables Intermedios	31/10/2016		31/10/2016		Sí	0.8
71	EJECUCIÓN: Construcción del instituto territorial Imbabura Urcuqui, entregada	5-Entregables Intermedios	15/12/2016		15/12/2016		Sí	0.8
72	EJECUCIÓN: Informe de avance de construcciones de institutos, elaborado	5-Entregables Intermedios	15/12/2016		15/12/2016		Sí	0.03
73	EJECUCIÓN: Transferencia de los centros de capacitación del SECAP, a favor de la SENESCYT	5-Entregables Intermedios	15/12/2016		15/12/2016		Sí	0.5
74	EJECUCIÓN:Tres nuevas carreras revisadas por el CES a ser implementadas en los institutos de educación superior, aprobadas	9-Entregables Formales	15/12/2016		15/12/2016		Sí	0.3
75	EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Tecnológico Superior Jaramijó, entregada	5-Entregables Intermedios	31/01/2017		31/01/2017		Sí	0.42
76	EJECUCIÓN: Reporte inicial de inicio de año del Compromiso Presidencial nro. 20134	5-Entregables Intermedios	31/01/2017		31/01/2017		Sí	0.42
77	EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Chimbo, firmadas	5-Entregables Intermedios	28/02/2017	28/02/2017			No	0.42
78	EJECUCIÓN: Escrituras del terrenos de Quito (centro SECAP), firmadas.	5-Entregables Intermedios	28/02/2017	28/02/2017			No	0.42
79	EJECUCIÓN:: Escrituras del terrenos de Manta, (centro SECAP) firmadas.	5-Entregables Intermedios	28/02/2017	28/02/2017			No	0.42
80	EJECUCIÓN:: Escrituras del terrenos de Quito Iñaquito (centro SECAP), firmadas.	5-Entregables Intermedios	28/02/2017	28/02/2017			No	0.42
81	EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Territorial con especialización en petróleos en la ciudad Lago Agrio, iniciada	5-Entregables Intermedios	31/03/2017	31/03/2017			No	0.42
82	EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Territorial con especialización en servicios portuarios el Oro Machala, iniciada	5-Entregables Intermedios	31/03/2017	31/03/2017			No	0.42
83	EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Territorial en la ciudad Chimbo, iniciada	5-Entregables Intermedios	31/03/2017	31/03/2017			No	0.42
84	EJECUCIÓN: Consultoría de implantación para el Instituto Tecnológico de Ambato, adjudicada	5-Entregables Intermedios	31/03/2017	31/03/2017			No	0.42
85	EJECUCIÓN: Escrituras del terreno del Pangui, firmadas.	5-Entregables Intermedios	31/03/2017	31/03/2017			No	0.42
86	EJECUCIÓN: Escrituras del terrenos de Cotacachi (juicio de expropiación), firmadas	5-Entregables Intermedios	31/03/2017	31/03/2017			No	0.42

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
87	EJECUCIÓN: Readecuación del Instituto Sectorial en Patrimonio y Turismo Pichincha Quito (primera etapa), entregada	5-Entregables Intermedios	31/03/2017	31/03/2017			No	0.42
88	EJECUCIÓN: Readecuación del Instituto Territorial con especialización en petróleos Sucumbios Lago Agrio, iniciada	5-Entregables Intermedios	31/03/2017	31/03/2017			No	0.42
89	EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Sectorial en Logística y Transporte Santo Domingo de los Tsachilas Santo Domingo, entregada	5-Entregables Intermedios	28/04/2017	28/04/2017			No	0.42
90	EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Machala, firmadas.	5-Entregables Intermedios	28/04/2017	28/04/2017			No	0.42
91	EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Quito sur, firmadas.	5-Entregables Intermedios	28/04/2017	28/04/2017			No	0.42
92	EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Guayaquil apg	5-Entregables Intermedios	31/05/2017	31/05/2017			No	0.42
93	EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Sucumbios donado por el GAD, firmadas	5-Entregables Intermedios	31/05/2017	31/05/2017			No	0.42
94	EJECUCIÓN: Escrituras del terrenos de Durán (centro SECAP), firmadas	5-Entregables Intermedios	31/05/2017	31/05/2017			No	0.42
95	EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Territorial en la ciudad de Ambato, iniciada	5-Entregables Intermedios	30/06/2017	30/06/2017			No	0.42
96	EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Territorial en la ciudad de Atacames, iniciada	5-Entregables Intermedios	30/06/2017	30/06/2017			No	0.42
97	EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Territorial en la ciudad Cuenca, iniciada	5-Entregables Intermedios	30/06/2017	30/06/2017			No	0.41
98	EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Territorial en la ciudad Guayaquil APG, iniciada	5-Entregables Intermedios	30/06/2017	30/06/2017			No	0.41
99	EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Territorial en la ciudad Quito (sur), iniciada	5-Entregables Intermedios	30/06/2017	30/06/2017			No	0.41
100	EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Sectorial Agropecuario Los Rios , Quevedo, iniciada	5-Entregables Intermedios	30/06/2017	30/06/2017			No	0.42
101	EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Territorial con especialización en textil y cuero Imbabura Cotacachi, entregada	5-Entregables Intermedios	30/06/2017	30/06/2017			No	0.41
102	EJECUCIÓN: Equipamiento para el Instituto de Cotacachi, adquirido	5-Entregables Intermedios	30/06/2017	30/06/2017			No	0.42
103	EJECUCIÓN: Equipamiento para el Instituto de Latacunga, adquirido	5-Entregables Intermedios	30/06/2017	30/06/2017			No	0.42
104	EJECUCIÓN: Equipamiento para el Instituto de Santo Domingo, adquirido	5-Entregables Intermedios	30/06/2017	30/06/2017			No	0.42
105	"EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Portoviejo"	5-Entregables Intermedios	31/07/2017	31/07/2017			No	0.41

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
106	EJECUCIÓN: 5 Proyectos de carrera nuevos presentados al Consejo de Educación Superior	5-Entregables Intermedios	31/07/2017	31/07/2017			No	0.41
107	EJECUCIÓN: Escrituras del Terrenos de Ambato, (centro SECAP) firmadas.	5-Entregables Intermedios	31/07/2017	31/07/2017			No	0.41
108	EJECUCIÓN: Escrituras del terrenos de Quito norte (centro SECAP), firmadas.	5-Entregables Intermedios	31/07/2017	31/07/2017			No	0.41
109	EJECUCIÓN: Escrituras del Terrenos de Ambato, firmadas.	5-Entregables Intermedios	31/08/2017	31/08/2017			No	0.41
110	EJECUCIÓN: Escrituras del Terrenos de Riobamba, firmadas.	5-Entregables Intermedios	31/08/2017	31/08/2017			No	0.41
111	EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Superior Tecnológico Sectorial de Turismo y Patrimonio ubicado en SECAP (Colon), iniciada	5-Entregables Intermedios	29/09/2017	29/09/2017			No	0.41
112	EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Superior Tecnológico Territorial Provincia de Guayas ciudad Durán ubicado en SECAP (Duran), iniciada	5-Entregables Intermedios	29/09/2017	29/09/2017			No	0.41
113	EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Superior Tecnológico Territorial de Tungurahua ciudad Ambato ubicado en Secap (Ambato) , iniciada	5-Entregables Intermedios	29/09/2017	29/09/2017			No	0.41
114	EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Superior Tecnológico Territorial Provincia de Pichincha Ciudad Quito ubicado en SECAP CERFIN (Quito Norte), iniciada	5-Entregables Intermedios	29/09/2017	29/09/2017			No	0.41
115	EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Territorial en la ciudad Riobamba, iniciada	5-Entregables Intermedios	29/09/2017	29/09/2017			No	0.41
116	EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Territorial de Turismo y Patrimonio ubicado en Yavirak (Segunda Etapa), iniciada	5-Entregables Intermedios	29/09/2017	29/09/2017			No	0.41
117	EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Territorial en la ciudad El Panguí, iniciada	5-Entregables Intermedios	29/09/2017	29/09/2017			No	0.41
118	EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Territorial en la ciudad Sucúa, iniciada	5-Entregables Intermedios	29/09/2017	29/09/2017			No	0.41
119	EJECUCIÓN: Informe de obras equipadas hasta Octubre 2017, elaborado	5-Entregables Intermedios	31/10/2017	31/10/2017			No	0.41
120	EJECUCIÓN: Informes de Perfeccionamiento de Inmuebles a favor de la Secretaría para la construcción o readecuación de los Institutos	5-Entregables Intermedios	31/10/2017	31/10/2017			No	0.41
121	EJECUCIÓN: 5 Proyectos de carrera nuevos presentados al Consejo de Educación Superior	5-Entregables Intermedios	30/11/2017	30/11/2017			No	0.41




**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
122	EJECUCIÓN:5 Carreras aprobados por el Consejo de Educación Superior	5-Entregables Intermedios	30/11/2017	30/11/2017			No	0.41
123	EJECUCIÓN: Informe de avance de construcciones de Institutos, elaborado	5-Entregables Intermedios	29/12/2017	29/12/2017			No	0.41
124	EJECUCIÓN: Informe de obras Programas Ejecutar en el Año 2018, elaborado	5-Entregables Intermedios	29/12/2017	29/12/2017			No	0.41
125	EJECUCIÓN: Avance físico 2018	5-Entregables Intermedios	01/01/2018	01/01/2018			No	12.0
126	EJECUCIÓN: Avance físico 2019	5-Entregables Intermedios	01/01/2019	01/01/2019			No	10.49
127	CIERRE: Informe de Cierre	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2019	31/12/2019			No	10.0

**SUPERVISIONES EJECUTIVAS**

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador.	Samaniego Maigua, Franklin Omar	{PR} - Provincia - PICHINCHA	29/06/2016
2	Supervisión Negativa - Infraestructura en mal estado.	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	22/06/2016
3	Supervisión-Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador.	García Pozo, Diego Oswaldo	{PR} - Provincia - IMBABURA	23/06/2016
4	Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador.	García Pozo, Diego Oswaldo	{PR} - Provincia - IMBABURA	24/05/2016
5	SEGUIMIENTO	Rosales Jimenes, Campo Elías	{PR} - Provincia - NAPO	25/04/2016
6	PROYECTO NO SE RECIBIO RESPUESTA EN EL CANTON SAN MIGUEL	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	22/02/2016
7	PROYECTO NO SE RECIBIO RESPUESTA	Gavilánez Camacho, Fafo Holguin	{PR} - Provincia - BOLIVAR	30/01/2016
8	Supervisión Negativa no se ha podido verificar la ejecución del proyecto en Morona Santiago	López Bermeo, Julio Rodrigo	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	12/01/2016
9	Verificación Reconversión de la Educación	Cruz Bedón, Eliécer Plutarco	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	30/12/2015
10	Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador.	Pabón Caranqui, Paola Verence	{PR} - Provincia - PICHINCHA	30/11/2015
11	red de Investigación marina con instituciones como UPSE, SEC.TEC MAR, FUERZAS ARMADAS,ESPOL, UTMANABI, INST OCEANOGRAFICO ARMADA,CAMARA PESQUERIA GYE	López Zeballos, Erick Efraín	{PR} - Provincia - SANTA ELENA	28/08/2015
12	Supervisión Negativa no se ha podido verificar los avances del proyecto en Morona Santiago de acuerdo a los hitos 53	López Bermeo, Julio Rodrigo	{PR} - Provincia - MORONA SANTIAGO	28/08/2015
13	Supervisión satisfactoria al Proyecto y su ejecución	Berrezueta Carrion, Leonardo Renato	{PR} - Provincia - AZUAY	27/07/2015
14	GOBERNADOR	Landázuri Camacho, Diego	{PR} - Provincia - CARCHI	28/05/2015
15	SUPERVISION DE PROYECTO	Dueñas de la Torre, Susana Maria	{PR} - Provincia - MANABÍ	28/04/2015
16	APLICACIÓN RECONVERSION EDUCACION TÉCNICA	Torres Pallo, Jorge	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	24/12/2014
17	Supervisión del proyecto	Berrezueta Carrion, Leonardo Renato	{PR} - Provincia - AZUAY	31/10/2014
18	Supervisión del Proyecto	Cordero Ortiz, Miguel Humberto	{PR} - Provincia - AZUAY	18/03/2014

## INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de Institutos construidos, readecuados o restaurados en el año 2017		-	-	-	01/01/2017	-


**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

Anticipo Desembolsado:	28,700.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	43,207,065.35 **
Costo Total:	308,483,239.35
Total Devengado:	16,011,610.12
% Costo Total Devengado:	5.19 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**




% Costo Total Devengado: 5.19 %

**Perfil Económico 2017**

	Años Previos	Año Actual (2017)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	30,239,958.19	27,246,328.26	0.00	57,486,286.45
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	70,233,427.26	9,993,469.07	0.00	80,226,896.33
Ppto. Codificado	26,891,263.45	27,246,328.24	0.00	54,137,591.69
Ppto. Comprometido	17,313,869.32	50,873.03	0.00	17,364,742.35
Planeado - Codificado (2017)		0.02		
Programado a Devengar	37,526,061.51	27,246,328.26	0.00	64,772,389.77
Ppto. Devengado	15,960,737.09	50,873.03	0.00	16,011,610.12
Estimado a fin de año	* 15,960,737.09	0.00	0.00	15,960,737.09
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	21,565,324.42	27,246,328.26	0.00	48,811,652.68
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 42.53 %	0.19 %	0.00 %	24.72 %
Ppto. Codificado 998	67,799.99	0.00	0.00	67,799.99
Ppto. Devengado 998	67,799.99	0.00	0.00	67,799.99



\* Ppto. Devengado

**PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2017**



**Presupuesto Mensual 2017**

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	15,821,729.61	0.00	15,821,729.61	0.00	0.00 %		0.00 %

Presupuesto Mensual 2017							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	1,417,359.36	50,873.03	17,239,088.97	50,873.03	0.30 %		0.19 %
Mar	1,710,763.21		18,949,852.18				
Abr	1,112,167.44		20,062,019.62				
May	757,841.46		20,819,861.08				
Jun	1,498,599.42		22,318,460.50				
Jul	824,775.06		23,143,235.56				
Ago	1,587,916.26		24,731,151.82				
Sep	413,535.47		25,144,687.29				
Oct	1,619,148.64		26,763,835.93				
Nov	316,544.01		27,080,379.94				
Dic	165,948.32		27,246,328.26				
<b>Total</b>	<b>27,246,328.26</b>	<b>50,873.03</b>					

### OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
6	Incrementar la matrícula y permanencia de los estudiantes en la educación superior de nivel técnico y tecnológico Mediante el fortalecimiento de la gestión institucional y académica de los institutos públicos.
7	Incrementar la pertinencia de los proyectos de carrera de nivel técnico y tecnológico superior y sus equivalentes MEDIANTE la elaboración de informes técnicos de evaluación en base a la normativa vigente.
8	Incrementar la calidad de contenidos y presentación de los nuevos proyectos de carreras elaborados y a ser presentados al CES para la aprobación MEDIANTE la aplicación de una guía de apoyo para el diseño y rediseño de proyectos de carrera de nivel técnico y tecnológico superior y sus equivalentes, conforme la normativa vigente
9	Incrementar la vinculación entre los Institutos públicos de Educación Superior y los empleadores públicos y privados a nivel nacional Mediante la suscripción de convenios de cooperación

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A1. ASOCIACIÓN HITO 1 - Proyecto SENPLADES	A.1.pdf	14/11/2013
2	A2. ASOCIACIÓN HITO 2 - Dictamen SENPLADES	A.2.pdf	14/11/2013
3	A3. ASOCIACIÓN HITO 5 - Sistema de Rendición de Cuentas	A.3.docx	14/11/2013
4	A4. ASOCIACIÓN HITO 6 - Demanda posible para cada instituto	A.4.docx	14/11/2013
5	A5. ASOCIACIÓN HITO 7 - Convenio específico firmado con ICO	A.5.PDF	14/11/2013
6	A6. ASOCIACIÓN HITO 9 - Plan de consultoría-equipamiento	A.6.pptx	15/11/2013
7	A7. ASOCIACIÓN HITO 10 - Sistematización de talleres	A.7.docx	15/11/2013
8	A8. ASOCIACIÓN HITO 10- Sistematización de talleres	A.8.docx	15/11/2013
9	A9. ASOCIACIÓN HITO 11 - Replanificación proyecto	A.9.doc	15/11/2013
10	B1. ASOCIACIÓN HITO 14 - Especificaciones técnicas	B.1.pptx	15/11/2013
11	B2. ASOCIACIÓN HITO 17 - Carrera Desarrollo Integral Infantil	B.2.docx	15/11/2013
12	B3. ASOCIACIÓN HITO 17 - Entrega de DII al CES	B.3.PDF	15/11/2013
13	B4. ASOCIACIÓN HITO 20- Identificación de Carreras	B.4.PDF	03/12/2013
14	B5. ASOCIACIÓN HITO 23- Escrituras del terreno de Sto. Domingo, firmadas	B.5.pdf	05/05/2014
15	B6. ASOCIACIÓN HITO 24- Informe de necesidad de equipamiento para 12 Institutos, definido	B.6.pdf	05/05/2014

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
16	B7. ASOCIACIÓN HITO 26- 10 Carreras presentadas al CES	B.7.docx	05/05/2014
17	B8. ASOCIACIÓN HITO 27- Informe de 7 Carreras presentadas al CES, entregado.	B.8.pdf	05/05/2014
18	B9. ASOCIACIÓN HITO 25-Implantaciones del proyecto arquitectónico estandarizado para los Institutos, subidas al portal de compras públicas.	B.9.pdf	05/05/2014
19	C.1 ASOCIACIÓN HITO 1: Oficio validación MCCTH	C.1.pdf	28/02/2014
20	C2. ASOCIACIÓN HITO 28- 13 Carreras presentadas al CES	C.2.docx	07/03/2014
21	C3. Reporte Ejecución e-SIGEF febrero-resumen 2014	C.3.pdf	05/05/2014
22	C4. Reporte Ejecución e-SIGEF febrero 2014	C.4.pdf	25/03/2014
23	C5. ASOCIACIÓN HITOS 18, 20 24: Autorización para replanificar hitos	C.5.PDF	04/04/2014
24	C5. ASOCIACIÓN HITOS 18, 20 24: Autorización para replanificar hitos	C.5.png	04/04/2014
25	C6. Reporte e-SIGEF marzo 2014	C.6.pdf	07/04/2014
26	C7. Reporte e-SIGEF mes de abril 2014	C.7.pdf	03/06/2014
27	C8. Reporte e-sigef mes de mayo 2014	C.8.pdf	05/06/2014
28	C9. ASOCIACIÓN HITO 34- Delegación a Secob para la contratación de la construcción del IST de Guayquill en el Plan Masa	C.9.pdf	24/07/2014
29	D1. Reporte e-sigef mes de junio 2014	D.1..pdf	31/07/2014
30	D2. Reporte e-sigef mes de Julio 2014	D.2.pdf	31/07/2014
31	D3. Reporte e-sigef mes de Agosto 2014	D.3.pdf	02/09/2014
32	D4. ASOCIACIÓN HITO 32- Transferencia de recursos para construcción al SECOB, realizada.	D.4.pdf	23/09/2014
33	D5. ASOCIACIÓN HITO 36- EJECUCIÓN: Informe de la nueva oferta académica, realizado.	D.5.pdf	29/09/2014
34	D6. Reporte e-sigef mes de Septiembre 2014	D6..pdf	02/10/2014
35	D7. ASOCIACIÓN HITO 30.- EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Superior Tecnológico en Santo Domingo, iniciada.	D.7.pdf	15/10/2014
36	D8. Reporte e-sigef mes de octubre 2014	D8..pdf	04/11/2014
37	D9. ASOCIACIÓN HITO 37.- EJECUCIÓN: 3 Convenios firmados con empresas interesadas en acoger estudiantes en las carreras, Mecatrónica Automotriz, Logística de Almacenamiento y Distribución y Desarrollo de Software, firmados.	D9.pdf	04/11/2014
38	E1. ASOCIACIÓN HITO 35 EJECUCIÓN: Informe de avance de la construcción de Institutos, entregado.	E.1.pdf	27/11/2014
39	E2. ASOCIACIÓN HITO 29 EJECUCIÓN: Productos de las implantaciones, validadas por la SENESCYT, Realizado.	E.2.pdf	27/11/2014
40	E3. ASOCIACIÓN HITO 40 EJECUCIÓN: Equipamiento para institutos construidos por otras Carteras de Estado, adquirido.	E.3.pdf	27/11/2014
41	E4. ASOCIACIÓN HITO 42 EJECUCIÓN: Informe de avance de la construcción de Institutos, entregado.	E.4.pdf	27/11/2014
42	E5. ASOCIACIÓN HITO 38 EJECUCIÓN: Clases de nivelación de las carreras aprobadas por el CES , iniciadas.	E.5.pdf	01/12/2014
43	E6 Reporte e-sigef mes de Noviembre 2014	E.6.pdf	01/12/2014
44	E7. ASOCIACIÓN AL HITO 43 EJECUCIÓN: Productos de las implantaciones para los Institutoras a construirse en el 2015, validadas por la SENESCYT, Realizado	E7.pdf	10/03/2015

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
45	E8. ASOCIACIÓN AL HITO 43 EJECUCIÓN: Productos de las implantaciones para los Institutoras a construirse en el 2015, validadas por la SENESCYT, Realizado	E8.pdf	15/12/2014
46	E9. ASOCIACIÓN AL HITO 43 EJECUCIÓN: Productos de las implantaciones para los Institutoras a construirse en el 2015, validadas por la SENESCYT, Realizado	E9.pdf	15/12/2014
47	F1. ASOCIACIÓN AL HITO 43 EJECUCIÓN: Productos de las implantaciones para los Institutoras a construirse en el 2015, validadas por la SENESCYT, Realizado	F1.pdf	15/12/2014
48	F2. ASOCIACIÓN A LOS HITOS 31 EJECUCIÓN: Equipamiento para 10 carreras, definido y 33 EJECUCIÓN: Equipamiento para 7 carreras, definido	F2.pdf	15/12/2014
49	F3. ASOCIACIÓN HITO 44 EJECUCION: Convenios firmados con entidades receptoras para 11 carreras aprobadas y 17 carreras en proceso de aprobación, firmados.	F3.pdf	16/12/2014
50	F4. ASOCIACIÓN HITO 39 EJECUCIÓN: Mobiliario para el Instituto de Patrimonio en Quito, adquirido.	F4.pdf	30/12/2014
51	F5. ASOCIACIÓN HITO 41 EJECUCIÓN: Primera fase de remodelación del Instituto de Turismo y Patrimonio, entregada.	F5.pdf	31/12/2014
52	F6. Reporte e-sigef mes de Diciembre 2014	F6..pdf	05/01/2015
53	F7. ASOCIACIÓN HITO 47 EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Superior Tecnológico en Urququí, iniciada.	F.7.PDF	26/01/2015
54	F8. ASOCIACIÓN HITO 45 EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Superior Tecnológico en Cotacachi, iniciada.	F.8.pdf	26/01/2015
55	F9. ASOCIACIÓN HITO 46 EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Superior Tecnológico en Latacunga, iniciada.	F.9.PDF	27/01/2015
56	G1. Reporte e-sigef mes de Enero 2015	G1..pdf	05/02/2015
57	G2. ASOCIACIÓN HITO 48 EJECUCIÓN: Consecución de cartas de intención para la formación dual de carreras en proceso de aprobación en el CES	G2..pdf	28/02/2015
58	G3. Reporte e-sigef mes de Febrero 2015	G3.pdf	28/02/2015
59	G4. ASOCIACIÓN HITO 49.- EJECUCIÓN: Readecuación del Instituto Superior Tecnológico en Vilcabamba, iniciada.	G4..pdf	16/03/2015
60	G5. Reporte e-SIGEF Marzo 2015	G5.pdf	30/03/2015
61	G6. Reporte e-SIGEF Abril 2015	G6.pdf	30/04/2015
62	G7. ASOCIACIÓN HITO 50-EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Guamote, firmadas.	G7.pdf	29/05/2015
63	G8. Reporte e-SIGEF Mayo 2015	G8.pdf	04/06/2015
64	G9. ASOCIACIÓN HITO 51.-EJECUCIÓN: Convenios firmados con empresas interesadas en acoger estudiantes en la carrera de Guianza Turística, firmados	G9.pdf	15/06/2015
65	H1. ASOCIACIÓN HITO 52.- EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Cotacachi, firmadas.	H1.pdf	15/06/2015
66	H2. ASOCIACIÓN HITO 53.-EJECUCIÓN: Clases de nivelación de nueva oferta académica período 1/2015, Iniciadas	H2.pdf	30/06/2015
67	H3. Reporte e-SIGEF Junio 2015	H3.pdf	02/07/2015
68	H4. Reporte e-SIGEF Julio 2015	H4.pdf	05/08/2015
69	H5. ASOCIACIÓN HITO 54.- EJECUCIÓN: Términos de referencia para la adquisición de equipamiento para las carreras priorizadas en el 2015, elaborados	H5.pdf	04/09/2015
70	H6. ASOCIACIÓN HITO 54.- EJECUCIÓN: Términos de referencia para la adquisición de equipamiento para las carreras priorizadas en el 2015, elaborados	H6.pdf	04/09/2015

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
71	H7. ASOCIACIÓN HITO 54.- EJECUCIÓN: Términos de referencia para la adquisición de equipamiento para las carreras priorizadas en el 2015, elaborados	H7.pdf	04/09/2015
72	H8. ASOCIACIÓN HITO 55.- EJECUCIÓN: Términos de referencia para la adquisición de mobiliario para los institutos priorizados 2015, elaborados	H8.pdf	04/09/2015
73	H9. Asociación Hito 56. Consultoría de implantación para el Instituto Tecnológico de Cuenca, adjudicada	H9.pdf	04/11/2015
74	I1. Asociación Hito 58. Convenios con entidades receptoras para la formación dual de carreras que inician actividad académica en periodo Sept./Oct. 2015, firmados	I1.pdf	04/11/2015
75	I2. Asociación Hito 59.- EJECUCIÓN: Ferias de socialización y sensibilización para incremento de la matrícula en formación técnica y tecnológica, realizadas	I2.pdf	07/12/2015
76	I3 ASOCIACIÓN HITO 57. EJECUCIÓN: Comisiones Nacionales de Carrera CNCs para carreras con inicio de clases en periodo académico Marzo/Abril 2015, conformadas	I3.pdf	30/12/2015
77	I4 ASOCIACION HITO 60 EJECUCIÓN: Informe de avance de construcciones de Institutos, elaborado	I4.pdf	31/12/2015
78	I5 ASOCIACION HITO 61 EJECUCIÓN: Informe de validación de implantaciones en planes masa, elaborado	I5.pdf	30/12/2015
79	I6: ASOCIACIÓN HITO 63 EJECUCIÓN: Construcción del instituto territorial Cotopaxi Latacunga, concluida	I6.pdf	05/02/2016
80	I7: ASOCIACIÓN HITO 64 EJECUCIÓN: Planificación operativa anual de acuerdo al PAI aprobado 2016	I7.pdf	05/02/2016
81	I8. Reporte e-SIGEF Febrero 2016	I8.pdf	03/03/2016
82	I9. Reporte e-SIGEF Marzo 2016	I9.pdf	30/03/2016
83	J1. ASOCIACIÓN HITO 67.- Actas de cumplimiento de la conformación de Consejos	J1.pdf	29/04/2016
84	J2. Reporte e-SIGEF ABRIL 2016	J2.pdf	03/05/2016
85	J3. ASOCIACIÓN HITO 66. Informe de Valores de arrastre	J3.pdf	03/06/2016
86	J4. Reporte e-SIGEF MAYO 2016	J4.pdf	03/06/2016
87	J5. Reporte e-SIGEF Junio 2016	J5.pdf	04/07/2016
88	J6. EJECUCIÓN HITO 65: Aprobación de la actualización del dictamen de prioridad del proyecto de reconversión de la educación técnica y tecnológica superior pública del Ecuador	J6.pdf	06/09/2016
89	J7. Reporte e-SIGEF Julio 2016	J7.pdf	09/08/2016
90	J8. Reporte e-SIGEF Agosto 2016	J8.pdf	06/09/2016
91	J9. Reporte e-SIGEF Septiembre 2016	J9.pdf	05/10/2016
92	k1. Reporte e-SIGEF Octubre 2016	K1.pdf	09/11/2016
93	k2 Asociación Hito 71 EJECUCIÓN: Escrituras del terreno de Esmeraldas, firmadas.	K2.pdf	11/11/2016
94	K3 Asociación Hito 77 EJECUCIÓN: Evaluación del Proyecto de Reconversión por parte del Banco Mundial, aprobado	K3.pdf	11/11/2016
95	k4. Reporte e-SIGEF Noviembre 2016	K3.pdf	12/12/2016
96	K5. ASOCIACIÓN HITO 68 EJECUCIÓN: Consultoría de implantación para el instituto tecnológico de Esmeraldas, adjudicada	K5..pdf	06/01/2017
97	K6. ASOCIACIÓN HITO 83 EJECUCIÓN: Construcción del instituto territorial Imbabura Urcuqui, entregada	k6..pdf	06/01/2017

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
98	K7. ASOCIACIÓN HITO 92: EJECUCIÓN: Informe de avance de construcciones de institutos, elaborado	k7...pdf	06/01/2017
99	K8. ASOCIACIÓN HITO 93: EJECUCIÓN: Transferencia de los centros de capacitación del SECAP, a favor de la SENESCYT	k8..pdf	06/01/2017
100	K9. ASOCIACIÓN HITO 94: EJECUCIÓN: Tres nuevas carreras revisadas por el CES a ser implementadas en los institutos de educación superior, aprobadas	k9..pdf	06/01/2017
101	L1 ASOCIACIÓN HITO 75 EJECUCIÓN: Construcción del Instituto Tecnológico Superior Jaramijó, entregada	L1_CONSTRUCCIÓN_DEL_IST_JARAMIJÓ.pdf	08/02/2017
102	L2 ASOCIACIÓN HITO 76 EJECUCIÓN: Reporte inicial de inicio de año del Compromiso Presidencial nro. 20134	L2_COMPROMISO_PRESIDENCIAL.pdf	08/02/2017

**EQUIPO DEL PROYECTO**

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Calipsa Santos, Edgar Iván	Analista de Equipamiento 4	Coordinador de Equipamiento, Proyecto de Reconversión	ecalispa@senescyt.gob.ec	
Miño Granda, Jessica Paola	Analista Administrativo-Financiero 4,	Coordinadora Administrativa Financiera, Proyecto de Reconversión	jmimo@senescyt.gob.ec	
Mora Orellana, Milton Oswaldo	Analista de Equipamiento 4	Coordinador de Infraestructura, Proyecto de Reconversión	momora@senescyt.gob.ec	
Romero Vaca, Sofía Elizabeth	Analista de Soporte Legal y Jurídico 4	Analista de Soporte Legal y Jurídico 4	seromero@senescyt.gob.ec	
Valencia Valencia, Andrés Alejandro	Gerente del Proyecto (E)	Director de Seguimiento, Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica	aavalencia@senescyt.gob.ec	2505660